

PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2018 DEFINITIVO

PROCESO GESTION	OBRA	UBICACIÓN	ENTRE LAS CALLES	LOCALIDAD	AGEB	PROGRAMA	FEDERAL	ESTADO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (RAMO 33)				PROPIOS	BENEF O MIG.	TOTAL	MODALIDAD	CONTRATO	EJECUTOR	EJECUTOR	INICIO	TERMINO	U DE M	METAS RAMO 33	METAS TOTALES	AVANCE FISICO %	HOMBRES BENEFICIADOS	MUJERES BENEFICIADAS	TOTAL DE BENEFICIARIOS	TOTAL VIVIENDAS BENEFICIADAS	SUPERVISOR DE LA OBRA	OFICIOS ENTREGADOS FINIQUITO DE OBRA	
									MPIO INFRA RAMO 33 DIRECTOS	MPIO INFRA RAMO 33 COMPLEMENTARIOS I	MPIO INFRA RAMO 33 COMPLEMENTARIOS II	MPIO INFRA RAMO 33 INDIRECTOS																				
PROYECTOS ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE DEL ARROYO DEL NACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.	PUENTE DEL ARROYO DEL NACIMIENTO	NA	EL NACIMIENTO	NA	PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,036.94	\$ -	\$ 200,036.94	CONTRATO	OP-01/2018	JUAN MANUEL RODRIGUEZ LEON		15/02/2018	15/04/2018	M3	NA	80.87	100%	72	81	153	18	ING. ARQ. ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ	OPC-01/2018	
PROYECTOS ENTREGADOS	AMPLIACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COMUNIDAD DE LA CORAMBRE, EN ARANDAS, JALISCO.	CAMINO A LA CORAMBRE	NA	LA CORAMBRE	NA	PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	CONTRATO	OP-02/2018	CONSTRUCRALSA SA DE CV		26/03/2018	28/05/2018	M2	NA	2231	100%	27	23	50	9	ING. ARQ. PEDRO GONZALEZ MARTINEZ	OPC-02/2018	
PROYECTOS ENTREGADOS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE DE LAS CALLES GRAL. ARTEAGA Y CALLE LUNA CUELLAR; EN ARANDAS, JALISCO.	CRUCE GRAL. ARTEAGA CON LUNA CUELLAR	CRUCE GRAL. ARTEAGA CON LUNA CUELLAR	ARANDAS	CRUCE CON LAS AGEB 0814 Y 080-A	PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266,997.35	\$ -	\$ 266,997.35	CONTRATO	OP-03/2018	DISE COSNTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE CV		15/03/2018	15/04/2018	M2	NA	470.4	100%	69	74	143	27	ARA., JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-03/2018	
PROYECTOS ENTREGADOS	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. LOMAS DE LA PEÑITA 1ERA. ETAPA EN ARANDAS, JALISCO	AV. LOMAS DE LA PEÑITA	DR CAMARENA Y MANUEL ESPERÓN	ARANDAS	176	PROPIOS/DEFA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 251,430.00	\$ -	\$ 251,430.00	CONTRATO	OP-04/2018	CONSTRUCRALSA SA DE CV		24/04/2018	11/05/2018	M2		857.2	100%	72	74	146	15	ING. ARQ. GONZALO SANCHEZ	OPC-04/2018	
PROYECTOS ENTREGADOS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO EN LA CALLE MORELOS ENTRE REFUGIO JIMENEZ Y RIO COLORADO; EN ARANDAS, JALISCO.	C MORELOS	CRUCE REFUGIO JIMENEZ Y RIO COLORADO	ARANDAS	208	PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 713,773.60	\$ -	\$ 713,773.60	CONTRATO	OP-05/2018	DESARROLLO CONSTRUALTEÑO S.A. DE C.V.		07/05/2018	31/05/2018	M2	NA	1491	100%	83	117	200	40	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-05/2018	
15 PROYECTOS ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE MANUEL MTZ VALADEZ, EN COL. EL SALTILLO, ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y CIRCUITO PIEDRA AMARILLA; EN ARANDAS, JALISCO	CALLE MANUEL MTZ VALADEZ	CALLE LA LIBERTAD Y CIRCUITO PIEDRA AMARILLA	ARANDAS	532	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 346,959.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346,959.78	CONTRATO	OP-06/2018	ALVARO VALDIVIA GARCIA		01/03/2018	01/06/2018	ML	140.99	141	100%	40	44	84	16	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-06/2018	
2 PROYECTOS ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE BLANCA FLOR, EN COL. EL SALTILLO, ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y EL COLECTOR DE CALLE PIEDRA AMARILLA; EN ARANDAS, JALISCO.	CALLE BLANCA FLOR	C. LA TRINIDAD Y COLECTOR DE CALLE PIEDRA AMARILLA	ARANDAS	532	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 289,391.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,391.63	CONTRATO	OP-07/2018	CONSTRUCRALSA SA DE CV		07/03/2018	07/06/2018	ML	109	109	100%	35	37	72	18	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-07/2018	
23 PROYECTOS ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BLANCA FLOR, EN COL. EL SALTILLO, ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y EL COLECTOR DE CALLE PIEDRA AMARILLA; EN ARANDAS, JALISCO.	CALLE BLANCA FLOR	C. LA TRINIDAD Y COLECTOR DE CALLE PIEDRA AMARILLA	ARANDAS	533	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 88,711.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,711.41	CONTRATO	OP-07/2018	CONSTRUCRALSA SA DE CV		07/03/2018	07/06/2018	ML	218	218	100%	43	47	90	18	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-07/2018	
1 PROYECTOS ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SAN PABLO, ENTRE LA CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE GPE MORA; EN ARANDAS, JALISCO	C. SAN PABLO	C. NIÑO ARTILLERO Y C. GPE MORA	ARANDAS	227	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 129,372.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,372.27	CONTRATO	OP-08/2018	ALVARO VALDIVIA GARCIA		08/03/2018	08/06/2018	ML	332.25	332.3	100%	63	52	115	25	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-08/2018	
PROYECTOS ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. AZUCENA ENTRE INADEJ (AV. PONCIANO ARRIAGA) Y PROLONGACION DR. CAMARENA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO	AV. AZUCENA	AV. PONCIANO ARRIAGA Y PROLONGACION DR. CAMARENA	ARANDAS	176	FONDEREG	\$ -	\$ 2,275,862.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,517,241.38	\$ -	\$ 3,793,103.45	CONTRATO	OP-09/2018	CONSTRUCRALSA SA DE CV		09/05/2018	09/08/2018	m2	NA	1953	100%	165	160	325	65	ING. ARQ. GONZALO SANCHEZ GUZMAN	OPC-09/2018
7 PROYECTOS ENTREGADOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 CELDAS SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE CEJA DE REYES, SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ, LA CAMPANA, LA ERMITA, LA GLORIA, LAS ALAZANAS, LLANO GRANDE, PASEO DE LA NORIA, SAN FRANCISCO DE OCOTES, SAN RAFAEL, EL CHILAREJO, EL BALONEADO, EL SAUCILLO, PIEDRAS CHINAS Y LOS CHICOS; EN ARANDAS, JALISCO.	MUNICIPIO DE ARANDAS	NA	ARANDAS	VARIAS	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 386,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 386,400.00	CONTRATO	OP-10/2018	CONSTRUCRALSA SA DE CV		23/04/2018	23/08/2018	PZAS.	24	24	100%	57	53	110	24	ARRQ. JOSE LUIS SANCHEZ	OPC-10/2018	

PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2018 DEFINITIVO

8	PROYECTOS ENTREGADOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 245 CALENTADORES SOLARES EN LAS AGEB 080-A, 123, 138, 142, 176, 195, 208, 212, 127, 301, 373, 405, 439, 458, 481, 532, 674, 782, 797, 814, 829, 833, 848, 886, 890 Y EN LAS LOCALIDADES BONANZA, CANTA RANAS, EL ANCON, EL CABRITO, EL CARACOL, EL LAUREL, EL MOGOTE, EL NACIMIENTO, EL NOGAL, EL PEDREGAL, EL PIRUL, EL PUERTECITO, EL RANCHITO, EL REFUGIO, EL TULE, LA AURORA, LA CEJA DE LA CAPILLA, LA CIENEGA DE MENDEZ, LA CIENEGUITA, LA GLORIA, LA PUEBLITA, LA TROJA, LLANO GRANDE, LOS AGRITOS, LOS POCITOS, LOS ROBLES, OCOTE DE ABAJO, OJO DE AGUA DEL PERRO (LA VAQUERA), OJO DE AGUA (RINCON DEL MOLINO), PALO CUATE, PALOS COLORADOS, PIEDRAS CHINAS, POTRERILLOS, PRESA DE LÓPEZ, RANCHO MEXIQUITO, RANCHO SECO, RINCON DE OCOTES, RIO DE SANCHEZ, ROSAS AZULES, SAN FRANCISCO DE OCOTES, SAN JOSE DE LOS SABINOS, SAN ROQUE, SANTA MARIA DEL NOPAL, SANTIAGUITO, VALLE DE SAN ANTONIO Y LA MATA; EN ARANDAS, JALISCO.	MUNICIPIO DE ARANDAS	NA	ARANDAS	VARIAS	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 1,384,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,384,250.00	CONTRATO	OP-11/2018	SUN AND TECH DE MEXICO S DE RL DE CV	23/05/2018	23/08/2018	PZAS.	245	245	100%	488	539	1027	245	ARRQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-11/2018	
	PROYECTOS ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO EN LA DELEGACION DE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ; EN ARANDAS, JALISCO	SAN MIGUELITO	NA	SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ	NA	3X1 PARA MIGRANTES	\$ 339,328.00	\$ 339,328.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 339,328.00	\$ 339,328.00	\$ 1,357,312.00	CONTRATO	OP-12/2018	CONSTRUCRALSA SA DE CV	02/08/2018	20/09/2018	m2	NA	2634	100%	132	124	256	52	INARQ. GONZALO SANCHEZ GUZMAN	falla recurso y oficio de finiquito
22	PROYECTOS ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO; EN ARANDAS JALISCO	SIMON BOLIVAR # 501	C. SALVADOR RIZZO TAVAREZ Y C. ANTONIO L. BRAVO	ARANDAS	814	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231,390.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231,390.61	CONTRATO	OP-13/2018	CONSTRUCRALSA SA DE CV	20/03/2018	11/05/2018	M2	216	216	100%	105	118	223	116	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-13/2018
9	PROYECTOS ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN RANCHERÍA LA VAQUERA; EN ARANDAS, JALISCO.	RANCHERÍA LA VAQUERA	NA	RANQUERÍA LA VAQUERA	ALIDAD	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 47,387.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,387.16	CONTRATO	OP-15/2018	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	28/05/2018	28/08/2018	ML	40	40	100%	54	61	115	23	ING. AREQ. ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ	OPC-15/2018	
5	PROYECTOS ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE SAN JOSÉ DE PILAS, EN COL. EL SALTILLO, ENTRE CALLE LA BLANCA FLOR Y CALLE MANUEL MTZ VALADEZ; EN ARANDAS, JALISCO	CALLE SAN JOSÉ DE PILAS	C. LA BLANCA BLOR Y C. MANUEL MTZ VALADEZ	ARANDAS	532	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 212,150.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,150.68	CONTRATO	OP-16/2018	ALVARO VALDIVIA GARCÍA	05/03/2018	05/06/2018	ML	82.73	82.73	100%	24	24	48	12	ING. AR. PEDRO GONZALEZ MARTINEZ	OPC-16/2018	
	PROYECTOS ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO A LA RANCHERIA RINCON DEL MOLINO EN ARANDAS, JALISCO	RINCON DEL MOLINO	NA	RINCON DEL MOLINO	NA	3X1 PARA MIGRANTES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 800,000.01	CONTRATO	OP-17/2018	CONSTRUCRALSA SA DE CV	02/08/2018	20/09/2018	m2	NA	2163	100%	178	166	344	68	INARQ. GONZALO SANCHEZ GUZMAN	falla recurso y oficio de finiquito
29	PROYECTO AUTORIZADO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, EN LA DEL. DE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ; EN ARANDAS, JALISCO	C. CUAUHTEMOC CRUCE CON NIÑOS HEROES	C. CUAUHTEMOC ESQ. NIÑOS HEROES	SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ	ALIDAD	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 777,406.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 777,406.37	CONTRATO	OP-18/2018	ALVARO VALDIVIA GARCÍA	13/06/2018	13/09/2018	M2	124.8	124.8	100%	65	75	140	140	INARQ. CRISTIAN GONZALEZ AGUIRRE	OPC-18/2018	
10	PROYECTO AUTORIZADO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA; EN ARANDAS JALISCO	FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ # 14	C. MORELOS Y C. FRANCISCO I. MADERO	ARANDAS	138	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237,809.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237,809.67	CONTRATO	OP-19/2018	CONSTRUCRALSA SA DE CV	10/04/2018	10/05/2018	M2	240	240	100%	67	73	140	78	INARQ. CRISTIAN GONZALEZ AGUIRRE	OPC-19/2018
13		CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ; EN ARANDAS, JALISCO	C. MOCTEZUMA CRUCE CON MARIA GERTRUDIS TORRES	C. GERTRUDIS TORRES ESQ. C. MOCTEZUMA	ARANDAS	369	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 481,728.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 481,728.60	CONTRATO	OP-20/2018	ALVARO VALDIVIA GARCÍA	13/06/2018	13/09/2018	M2	62.4	62.4	100%	192	203	395	79	INARQ. ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ	OPC-20/2018	
12		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ; EN ARANDAS JALISCO	C. MOCTEZUMA CRUCE CON MARIA GERTRUDIS TORRES	C. GERTRUDIS TORRES ESQ. C. MOCTEZUMA	ARANDAS	369	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237,852.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237,852.77	CONTRATO	OP-21/2018	CONSTRUCRALSA SA DE CV	10/04/2018	10/05/2018	M2	189	189	100%	192	203	395	79	INARQ. CRISTIAN GONZALEZ AGUIRRE	OPC-21/2018
21		CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN ARTURO, ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y ANDADOR SAN MARTÍN; EN ARANDAS, JALISCO.	CALLE SAN ARTURO	C. SAN JOSÉ Y ANDADOR SAN MARTÍN	ARANDAS	ALIDAD	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 142,713.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142,713.64	CONTRATO	OP-22/2018	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	28/05/2018	28/08/2018	ML	128	128	100%	69	73	142	28	ING. ARQ. ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ	OPC-22/2018	
20		CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SANTA ELENA, ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y ANDADOR SAN GERONIMO; EN ARANDAS, JALISCO	CALLE SANTA ELENA	C. SAN FRANCISCO Y ANDADOR SAN GERONIMO	ARANDAS	ALIDAD	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 102,024.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,024.32	CONTRATO	OP-23/2018	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	29/05/2018	29/08/2018	ML	180	180	100%	47	56	103	15	ING. ARQ. ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ	OPC-23/2018	

PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2018 DEFINITIVO

11	RAMO 33	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GERTRUDIS BOCANEGRA; EN ARANDAS, JALISCO.	C. SIN NOMBRE	COLONIA LA PEÑITA	ARANDAS	176	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 481,728.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 481,728.60	CONTRATO	OP-26/2018	CONSTRUCRALSASA DE CV		30/05/2018	30/08/2018	M2	62.4	62.4	100%	37	33	70	48	INARQ. PEDRO GONZALEZ MARTINEZ	OPC-26/2018
	RAMO 33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN CINEFORO DE CASA DE LA CULTURA; EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.	CALLE FRANCISCO MORA # 78	C. ALVARO OBREGON Y GUERRERO	ARANDAS	782	PROYECTO CULTURAL Y PATRIMONIO	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	CONTRATO	OP-27/2018	JUAN MARTIN RAMIREZ AGUIRRE		04/06/2018	04/08/2018	pzas	NA	1	100%	358	412	770	154	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-27/2018
	RAMO 33	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA ELENA RAMÍREZ DE VALADEZ; EN ARANDAS, JALISCO.	CALLE CUAUHEMOC # 60	C. FRANCISCO L. MADERO Y NICOLAS BRAVO	ARANDAS	797	PROYECTO CULTURAL Y PATRIMONIO	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	CONTRATO	OP-28/2018	ALVARO VALDIVIA GARCÍA		31/05/2018	31/08/2018	BILUTA	NA	1	100%	358	412	770	154	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-28/2018
	RAMO 33	RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE MAMPOSTEO Y PINTURA EN GENERAL, DE LA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 108 FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DE NUESTRO MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO	C. ALAMO CRUCE C. LA PRESA	C. ALAMO ESQ. C. LA PRESA	ARANDAS	443	FOCOCI	\$ -	\$ 980,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,000.00	CONTRATO	OP-29/2018	ALVARO VALDIVIA GARCIA		14/06/2018	14/09/2018	M2	NA	50	100%	97	114	211	43	ING. ARQ. PEDRO GONZALEZ MARTINEZ	OPC-29/2018
	RAMO 34	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUÁLICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PROPIEDAD PRIVADA, EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ; EN ARANDAS, JALISCO.	CALLE 5 DE FEBRERO	C. 20 DE NOVIEMBRE Y PROPIEDAD PRIVADA	SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ		PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280,000.00	\$ -	\$ 280,000.00	CONTRATO	OP-30/2018	DESARROLLO CONSTRUALTEÑO S.A. DE C.V.		25/06/2018	24/08/2018	m2	447		100%	56	61	117	13	ARA., JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-30/2018
19	RAMO 33	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN BENITO, ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SANTA LUCÍA; EN ARANDAS, JALISCO.	CALLE SAN BENITO	C. SAN FRANCISCO Y C. SANTA LUCÍA	ARANDAS	ALIDAD	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 116,890.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,890.88	CONTRATO	OP-31/2018	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.		31/05/2018	31/08/2018	ML	124	124	100%	52	57	109	21	ING. ARQ. ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ	OPC-31/2018
3	RAMO 33	COSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE DEL RÍO, ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MAR ROJO; EN ARANDAS, JALISCO.	CALLE DEL RÍO	C. ALDAMA Y C. MAR ROJO	ARANDAS	674	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 339,204.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 339,204.21	CONTRATO	OP-32/2018	ALVARO VALDIVIA GARCIA		08/03/2018	08/06/2018	ML	185.2	185.2	100%	12	12	24	6	ING. ARQ. PEDRO GOZNALEZ MARTINEZ	OPC-32/2018
4	RAMO 33	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE GOLFO DE MEXICO, ENTRE CALLE MAR ROJO Y PROP. PRIVADA; EN ARANDAS, JALISCO	CALLE GOLFO DE MEXICO	C. MAR ROJO Y PROP. PRIVADA	ARANDAS	674	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 82,283.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,283.75	CONTRATO	OP-32/2018	ALVARO VALDIVIA GARCIA		08/03/2018	08/06/2018	ML	162	162	100%	35	29	64	16	ING. ARQ. PEDRO GOZNALEZ MARTINEZ	OPC-32/2018
6	RAMO 33	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE MAR ROJO, ENTRE CALLE DEL RÍO Y PROP PRIVADA; EN ARANDAS, JALISCO	CALLE MAR ROJO	C. DEL RÍO Y PROPIEDAD PRIVADA	ARANDAS	674	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 358,820.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 358,820.80	CONTRATO	OP-32/2018	ALVARO VALDIVIA GARCIA		08/03/2018	08/06/2018	ML	31	31	100%	11	14	25	5	ING. ARQ. PEDRO GOZNALEZ MARTINEZ	OPC-32/2018
	RAMO 33	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE PALAFOX; EN ARANDAS, JALISCO	C. JOAQUIN M. DEL OLMO # 167	C. GENERAL ARTEAGA Y C. JESÚS CARRANZA	ARANDAS	814	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 481,728.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 481,728.61	CONTRATO	OP-33/2018	DESARROLLO CONSTRUALTEÑO S.A. DE C.V.		15/06/2018	31/08/2018	M2	32.4	62.4	100%	31	25	56	56	INARQ. CRISTIAN AGUIRRE	OPC-33/2018
24	RAMO 33	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA NIÑOS HEROES, EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DEL NOPAL; EN ARANDAS, JALISCO	LOCALIDAD EL NOPAL	LOCALIDAD 345	SANTA MARÍA DEL NOPAL	NA	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ 481,728.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 481,728.38	CONTRATO	OP-34/2018	DISE CONSTRUCTORA SA DE CV		03/05/2018	03/08/2018	M2	62.4	62.4	100%	35	46	81	45	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-34/2018
	RAMO 33	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE GONZÁLEZ MARTÍNEZ; EN ARANDAS, JALISCO	C. CONSTITUCIÓN ESQ. C. FRANCISCO ZARCO	C. CONSTITUCIÓN ESQ. C. FRANCISCO ZARCO	ARANDAS	542	RAMO 33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204,635.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204,635.21	CONTRATO	OP-35/2018	DESARROLLO CONSTRUALTEÑO S.A. DE C.V.		25/06/2018	25/08/2018	M2	16 m2	18.15	100%	56	52	108	97	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-35/2018

PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2018 DEFINITIVO

14	RAMO 33	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE FIDEL GARCÍA, ENTRE NEBULOSA Y LIBRAMIENTO NORTE; EN ARANDAS, JALISCO	FIDEL GARCÍA	C. NEBULOSA Y LIBRAMIENTO NORTE	ARANDAS	458	RAMO 33	\$	-	\$	-	\$	229,688.75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	229,688.75	CONTRATO	OP-36/2018	DESARROLLO CONSTRUALTEÑO S.A. DE C.V.			27/06/2018	27/08/2018	ML	113.5	113.5	100%	20	27	47	8	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-36/2018
16	RAMO 33	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN COLONIA NUEVO BELLAVISTA; EN ARANDAS, JALISCO.	C. FAUSTO HERNANDEZ - JESUS CORONADO - MANUEL ESPERON	C. J. J. MERCADO Y RIO COLORADO	ARANDAS	373	RAMO 33	\$	-	\$	-	\$	1,425,640.95	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,425,640.95	CONTRATO	OP-37/2018	DESARROLLO CONSTRUALTEÑO S.A. DE C.V.			25/06/2018	25/09/2018	ML	435	435	100%	240	251	491	18	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-37/2018
	RAMO 33	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES CALLE GPE TEJEDA O LUIS MAGAÑA COSS Y LEON, ENTRE FLORES MAGÓN Y ALFONSO TORRES, SEGUNDA ETAPA; EN ARANDAS, JAL.	CALLE GPE TEJEDA	C. FLORES MAGÓN Y ALFONSO TORRES	ARANDAS	848 - 547 - 706	RAMO 33	\$	-	\$	-	\$	2,435,934.80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,435,934.80	CONTRATO	OP-38/2019	ALVARO VALDIVIA GARCÍA			18/06/2018	18/09/2018	ML	187	187	100%	72	63	135	19	INARQ.GONZALO SANCHEZ GUZMAN	OPC-38/2018
	RAMO 33	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN AGEB CUATROCIENTOS CINCO EN ARANDAS JALISCO	CABECERA MPAL		ARANDAS	AGEB 405	RAMO 33	\$	-	\$	-	\$	77,620.48	\$	-	\$	-	\$	-	\$	77,620.48	CONTRATO	OP-39/2018	CONSTRUCRALSA SA DE CV			29/06/2018	29/08/2018	M2	14	14	100%	4	3	7	1	INARQ. ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ	
	RAMO 33	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD EL TULE EN ARANDAS, JALISCO	EL TULE	NA	ARANDAS	POBR EZA EXTRE MA	RAMO 33	\$	-	\$	-	\$	122,379.52	\$	-	\$	-	\$	-	\$	122,379.52	CONTRATO	OP-39/2018	CONSTRUCRALSA SA DE CV			29/06/2018	29/08/2018	CTO.	1	1	100%	4	7	11	1	INARQ. ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ	
	RAMO 33	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL AGEB DOSCIENTOS DOCE EN ARANDAS JALISCO	SANTA LUCIA	ENTRE C. SIMON	ARANDAS	POBR EZA EXTRE MA	RAMO 33	\$	-	\$	-	\$	50,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	50,000.00	CONTRATO	OP-39/2018	CONSTRUCRALSA SA DE CV			29/06/2018	29/08/2018	M2	118	118	100%	2	3	5	1	INARQ. ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ	
28		CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD LA MATA; EN ARANDAS, JALISCO	LOCALIDAD LA MATA	LA MATA	LA MATA	LOCALIDAD 0162	RAMO 33	\$	-	\$	-	\$	234,878.78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	234,878.78	CONTRATO	OP-40/2018	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.			31/05/2018	31/08/2018	ML	1020	1020	100%	8	13	21	3	INARQ. ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ	OPC-40/2018
27		CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD LA MATA; EN ARANDAS, JALISCO	LOCALIDAD LA MATA	LA MATA	LA MATA	LOCALIDAD 0163	RAMO 33	\$	-	\$	-	\$	65,853.20	\$	-	\$	-	\$	-	\$	65,853.20	CONTRATO	OP-41/2018	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.			04/06/2018	04/09/2018	RANSF	1	1	100%	13	15	28	3	INARQ. ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ	OPC-41/2018
17		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GPE. MORA, ENTRE LA CALLE SAN PABLO Y AV. CUAUHTEMOC; EN ARANDAS, JALISCO.	CALLE GUADALUPE MORA	C. SAN PABLO Y AV. CUAUHTEMOC	ARANDAS	227	RAMO 33	\$	-	\$	-	\$	334,372.23	\$	-	\$	-	\$	-	\$	334,372.23	CONTRATO	OP-42/2018	DISE CONSTRUCTORA SA DE CV			07/05/2019	07/06/2018	ML	118	118	100%	73	78	151	25	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-42/2018
18		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GPE. MORA, ENTRE LA CALLE SAN PABLO Y AV. CUAUHTEMOC; EN ARANDAS, JALISCO.	CALLE GUADALUPE MORA	C. SAN PABLO Y AV. CUAUHTEMOC	ARANDAS	227	RAMO 33	\$	-	\$	-	\$	190,589.99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	190,589.99	CONTRATO	OP-42/2018	DISE CONSTRUCTORA SA DE CV			07/05/2019	07/06/2018	ML	356	356	100%	73	78	151	30	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	OPC-42/2018
26		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PBRO. JOSÉ SANCHEZ ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MORELOS, EN DEL. MARTINEZ VALADEZ; EN ARANDAS, JALISCO.	CALLE PBRO. JOSE SANCHEZ	C. PIPILA Y C. MORELOS	MARTINEZ VALADEZ	NA	RAMO 33	\$	-	\$	-	\$	41,882.90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	41,882.90	CONTRATO	OP-44/2018	RICARDO MUÑOZ HERNANDEZ			02/05/2018	31/05/2018	ML	95	95	100%	16	19	35	7	INARQ. GONZALO SANCHEZ GUZMAN	OPC-44/2018
25		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PBRO. JOSÉ SANCHEZ ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MORELOS, EN DEL. MARTINEZ VALADEZ; EN ARANDAS, JALISCO.	CALLE PBRO. JOSE SANCHEZ	C. PIPILA Y C. MORELOS	MARTINEZ VALADEZ	NA	RAMO 33	\$	-	\$	-	\$	100,985.75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	100,985.75	CONTRATO	OP-45/2018	DESARROLLO CONSTRUALTEÑO S.A. DE C.V.	DCO17 0503FZ 0		15/06/2018	15/08/2018	ML	40	40	100%	16	19	35	7	INARQ. GONZALO SANCHEZ GUZMAN	OPC-45/2018
		CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, PAVIMENTO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIRAUICO, EN LA CALLE HERNANDEZ ENTRE CALLE RAYON Y RAMON GUTIERREZ; EN ARANDAS, JALISCO	CALLE HERNANDEZ	RAYON Y RAMON GUTIERREZ	ARANDAS	NA	FOCOCI	\$	-	\$	5,758,983.96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,758,983.96	CONTRATO	OP-46/2018	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GONZALEZ VILLAGRANA SA PI DE CV			01/06/2018	31/07/2018	M2	NA	2378	100%	263	267	530	106	ARQ. MARTINEZ	OPC-46/2018
		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, PAVIMENTO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE RUBEN PLASCENCIA, ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y ALLENDE, EN LA DELEGACION DE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN ARANDAS, JALISCO	RUBEN PLASCENCIA	MOCTEZUMA Y ALLENDE	DELGACION SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ	NA	FOCOCI	\$	-	\$	2,871,603.22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,871,603.22	CONTRATO	OP-47/2018	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GONZALEZ VILLAGRANA SA PI DE CV			04/06/2018	16/07/2018	M2	NA	1,479.38	100%	67	63	130	26	ARQ. MARTINEZ	OPC-47/2018
		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTO EN EL CAMINO AL PANTEON, EN LA DELEGACION DE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ EN ARANDAS, JALISCO	CAMINO AL PANTEON	DELGACION SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ	DELGACION SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ	NA	FOCOCI	\$	-	\$	2,111,905.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,111,905.00	CONTRATO	OP-48/2018	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GONZALEZ VILLAGRANA SA PI DE CV			#####	11/08/2018	M2	NA	4373	100%	256	248	504	8	ARQ. MARTINEZ	OPC-48/2018
		PAVIMENTO EN ASFALTO EN EL CAMINO A LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO	CAMINO A LA GLORIA	LA GLORIA	ARANDAS	NA	FOCOCI	\$	-	\$	1,894,637.54	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,894,637.54	CONTRATO	OP-49/2018	JOAQUIN GONZALEZ MARTINEZ			#####	#####	M2	NA	4027	100%	347	510	857	171	ARQ. MARTINEZ	OPC-49/2018
		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, PAVIMENTO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL ARTEAGA, ENTRE CALLE JOAQUIN DEL OLMO Y CAMPILLO SAINZ EN ARANDAS JALISCO	CALLE GENERAL ARTEAGA	JOAQUIN DEL OLMO Y CAMPILLO SAINZ	ARANDAS	NA	FOCOCI	\$	-	\$	1,867,967.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,867,967.00	CONTRATO	OP-50/2018	JOAQUIN GONZALEZ MARTINEZ			18/06/2018	18/09/2018	M2	NA	779	100%	44	41	85	17	ARQ. MARTINEZ	OPC-50/2018
		PAVIMENTACION EN ASFALTO EN EL CAMINO A LA CORAMBRE EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO (2DA Etapa)	LA CORAMBRE	LA CORAMBRE	LA CORAMBRE	NA	FOCOCI	\$	-	\$	968,087.06	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	968,087.06	CONTRATO	OP-51/2018	JOAQUIN GONZALEZ MARTINEZ			18/06/2018	18/08/2018	M2	NA	2520	100%	98	79	177	35	ARQ. MARTINEZ	OPC-51/2018

PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2018 DEFINITIVO

	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN KINDER MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA JUNTO A LA ESCUELA ESPECIAL ; EN ARANDAS JALISCO	CALLE JUAN R LOPEZ	ENTRE CALLE LUIS Y GUILLERMO PEREZ VARGAS Y SANTA MARIA DE GPE. DE LOS ARANDA	ARANDAS	ZAP 439	RAM O 33	\$	-	\$	-	\$	423,045.53	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	423,045.53	CONTRATO	OP-01/2018-B	ARQ. REMBERTO ANGUIANO VILLAENOR	AVVR69 1030PC 2	19/11/2018	31/12/2019	M2	48	48	100	86	94	180	180	ROSITA
	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ROJAS GONZALEZ, EN LLANO GRANDE; EN ARANDAS JALISCO	NA	NA	LLANO GRANDE	POBR EZA EXTRE MA	RAM O 33	\$	-	\$	-	\$	423,762.54	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	423,762.54	CONTRATO	OP-05/2018-B	INMOBILIARIA ECOAMERICA S.A DE C.V	S810915	23/11/2018	31/12/2018	M2	48	48	100	45	38	83	27	GONZALO
	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA FELIX BAÑUELOS; EN ARANDAS, JALISCO	CAJA POPULAR	FEDERACION DE OCCIDENTE NUM 229 CRUCE CON JUAN ANGULO	ARANDAS	ZAP 405	RAM O 33	\$	-	\$	-	\$	424,323.78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	424,323.78	CONTRATO	OP-04/2018-B	SALVADOR NAVARRO MACIAS	NAM56 412128 Y5	23/11/2018	31/12/2018	M2	48	48.00	100	92	89	181	180	INARQ. PEDRO
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL CAMINO DE LA DELEGACION DE SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, SEGUNDA ESTAPA EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO	SALIDA A SAN RAFAEL	COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ	LOCALIDAD ES CON LOS DOS GRADOS DE REZAGO SOCIAL	RAM O 33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,217,039.52	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,217,039.52	CONTRATO	OP-02/2018-B	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A DE C.V.	DCI050 415AP2	19/11/2018	31/12/2018	M2	5100	5100	100	93	81	174	63	INARQ. PEDRO
	CONSTRUCCION DE BAÑO PARA LA SRA. EVANGELINA LOPEZ LOZANO EN LA COMUNIDAD DE EL TULE EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.	EL TULE	NA	EL TULE	POBR EZA EXTRE MA	RAM O 33	\$	-	\$	-	\$	80,428.01	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	80,428.01	CONTRAT	OP-06/2018-B	CONSTRUCCIONES CREENTER S.A DE C.V.	CCR180 117DC9	03/12/2018	31/12/2018	M2	4	4	100%	3	2	5	1	INARQ. JAIRO
	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO PARA LA SRA. EVANGELINA LOPEZ LOZANO EN LA COMUNIDAD DE EL TULE EN ARANDAS, JALISCO.	EL TULE	NA	EL TULE	POBR EZA EXTRE MA	RAM O 33	\$	-	\$	-	\$	157,295.99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	157,295.99	CONTRAT	OP-06/2018-B	CONSTRUCCIONES CREENTER S.A DE C.V.	CCR180 117DC9	03/12/2018	31/12/2018	M2	20	20	100%	3	2	5	1	INARQ. JAIRO
	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO PARA LA SRA. GUADALUPE RODRIGUEZ RAMIREZ EN LA COMUNIDAD DE EL TULE EN ARANDAS, JALISCO.	EL TULE	NA	EL TULE	POBR EZA EXTRE MA	RAM O 33	\$	-	\$	-	\$	157,296.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	157,296.00	CONTRAT	OP-07/2018-B	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A DE C.V.	DCI050 415AP2	03/12/2018	31/12/2018	M2	20	20.00	100%	2	3	5	1	INARQ. JAIRO
	CONSTRUCCION DE BAÑO PARA LA SRA. GUADALUPE RODRIGUEZ RAMIREZ EN LA COMUNIDAD DE EL TULE EN ARANDAS, JALISCO.	EL TULE	NA	EL TULE	POBR EZA EXTRE MA	RAM O 33	\$	-	\$	-	\$	80,428.01	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	80,428.01	CONTRAT	OP-07/2018-B	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A DE C.V.	DCI050 415AP2	03/12/2018	31/12/2018	M2	4	4.00	100%	2	3	5	1	INARQ. JAIRO
	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES PIPILA Y CALLE S/N, EN LA DELEGACION. MARTINEZ VALADEZ EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS JAL.	VICENTE GUERRERO	PIPILA Y CALLE S/N	MARTINEZ VALADEZ	POBR EZA EXTRE MA	RAM O 33	\$	-	\$	-	\$	709,649.95	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	709,649.95	CONTRATO	OP-08/2018-B	DESARROLLO CONSTRUALTENO S.A DE C.V.	DCO17 0503FZ 0	28/11/2018	31/12/2018	ML	370	370	100%	73	77	150	30	ARQ. CARLOS SALAZAR
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA GRANJENA EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO	LA GRANJENA	NA	LA GRANJENA	POBR EZA EXTRE MA	RAM O 33	\$	-	\$	-	\$	381,964.74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	381,964.74	CONTRAT	OP-09/2018-B	SALVADOR NAVARRO MACIAS	NAM56 412128 Y5	28/11/2018	31/12/2018	M2	53.4	53.40	100%	158	167	325	65	ARQ. CARLOS SALAZAR
	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SM ENTRE LAS CALLES CHAPALA Y PINO SUAREZ, EN LA DEL. MTZ. VALADEZ MPIO. DE ARANDAS, JALISCO	MARTINEZ VALADEZ	PIPILA Y CALLE S/N	MARTINEZ VALADEZ	POBR EZA EXTRE MA	RAM O 33	\$	-	\$	-	\$	46,817.99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	46,817.99	CONTRAT	OP-12/2018-B	DESARROLLO CONSTRUALTENO S.A DE C.V.	DCO17 0503FZ 0	10/12/2018	31/12/2018	ML	32	32.00	100%	158	167	325	65	ARQ. CARLOS SALAZAR
	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO ESTACION TOTAL SOKKIA IM-55 5" 500 SP USB BLUETOOTH P	OBRAS PUBLICAS	MEDINA	ARANDAS	NA	RAM O 33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	106,672.44	\$	-	\$	-	\$	106,672.44	CONTRAT	OP-ADQ/2018-B	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ECO980 909980	17/12/2018	31/12/2018	PZA	1	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA
	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA 20 O SIMILAR	OBRAS PUBLICAS	MEDINA	ARANDAS	NA	RAM O 33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13,920.00	\$	-	\$	-	\$	13,920.00	CONTRAT	NA	ABRECO/ING. MIGUEL MORENO JASQUI	MOJM7 40410H 16	17/12/2018	31/12/2018	PZA	1	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA
	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA JOSE CHAVEZ MORADO EN EL CRUCERO DE ARANDAS A SAN MIGUEL EL ALTO DEL MUNICIPIO ARANDAS, JALISCO	EL CRUCERO	NA	ARANDAS	POBR EZA EXTRE MA	RAM O 33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	256,968.83	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	256,968.83	CONTRAT	OP-11/2018-B	C. SALVADOR NAVARRO MACIAS	NAM56 412128 Y5	07/12/2018	31/12/2018	ML	75	75	100%	21	16	37	37	ARQ. CARLOS SALAZAR
	BACHEO REPARACION Y REPLAZO DE LOSAS DIFERENTES VIALIDADES EN ARANDAS JALISCO	VARIAS CALLES	NA	ARANDAS	NA	PRO PIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	229,677.49	\$	-	\$	-	\$	229,677.49	CONTRAT	OP/03/2018-B	CONSTRUCCIONES CREENTER S.A DE C.V.	CCR180 117DC9	15/10/2018	31/12/2018	M2	NA	257.11	100%	99	101	200	40	INARQ. PEDRO
	CONSTRUCCION Y RESTAURACION DEL SISTEMA HDRAULICO POLLUVIAL Y SANITARIO EN EL CRUCE DE LAS CALLES FCO. I MADERO Y RIVA PALACIO; EN ARANDAS JALISCO	FCO. I MADERO Y RIVA PALACIO	FCO. I MADERO Y MORELOS	ARANDAS	NA	ROPIC	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,212,500.00	\$	0	\$	-	\$	1,212,500.00	CONTRAT	OP/10/2018-B	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A DE C.V.	DCI050 415AP2	03/12/2018	31/12/2018	ML	NA	42.84	100	127	132	259	8	ARQ. CARLOS SALAZAR

SUMAS DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2018

\$	-	\$	-	\$	2,885,012.54	\$	1,217,039.52	\$	256,968.83	\$	120,592.44	\$	1,442,177.49	\$	-	\$	5,921,790.82
----	---	----	---	----	--------------	----	--------------	----	------------	----	------------	----	--------------	----	---	----	--------------

