

4TO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2023

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2023	4	JAL230402294393	Proyecto de inversión	\$ 965,194.07	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965194.07, modificado:965194.07}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN IGNACIO CERRO GORDO ENTRE LAS CALLES SANTA MARIA DEL VALLE Y SANTA TERESITA EN LA COLONIA SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 326707	14	Jalisco	8
2023	4	JAL230302245931	Proyecto de inversión	\$ 3,592,556.15	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3592556.15, modificado:3592556.15}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEDINA ASCENCIO ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y CALLE LIBERTAD EN LA DELEGACION DE SANTA MARIA DEL VALLE EN ARANDAS JALISCO - 139777	14	Jalisco	8
2023	4	JAL230402290151	Proyecto de inversión	\$ 1,376,804.13	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376804.13, modificado:1376804.13}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE NACAZARI EN ZAPOTE DE COLORINES EN ARANDAS, JALISCO. - 308409	14	Jalisco	8
2023	4	JAL230402293714	Proyecto de inversión	\$ 270,279.51	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270279.51, modificado:270279.51}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PEDRO VELAZQUEZ ENTRE LAS CALLES FIDEL GARCIA Y DE LA ESTRELLAS EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL EN ARANDAS, JALISCO. - 324127	14	Jalisco	8
2023	4	JAL230402300477	Proyecto de inversión	\$ 1,889,056.06	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889056.06, modificado:1889056.06}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE CAMPILLO SAINZ ENTRE LAS CALLES FLORES MAGON Y JOSE TORRES PEREZ VARGAS EN LA COLONIA LAGUNITAS II EN ARANDAS JALISCO - 351688	14	Jalisco	8
2023	4	JAL230402300832	Proyecto de inversión	\$ 1,016,588.21	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:384999.14, modificado:384999.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631589.07, modificado:631589.07}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA LOMAS DE LA NORMAL EN ARANDAS, JALISCO. - 352946	14	Jalisco	8
2023	4	JAL230402332172	Proyecto de inversión	\$ 295,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:294705.0}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DEL RÍO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y AVENIDA GUADALUPE EN FRACCIONAMIENTO MEXIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.	14	Jalisco	8
2023	4	JAL230402293768	Proyecto de inversión	\$ 2,809,997.77	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2809997.77, modificado:2809997.77}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS DOLORS ENTRE LAS CALLES TRINIDAD Y CAMINO PIEDRA AMARILLA EN LA COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 324303	14	Jalisco	8

4TO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2023

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	326707	S	16	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.1, meta_modificada:230.1}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	139777	S	50	43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1124.7, meta_modificada:1124.7}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	308409	S	14	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.59, meta_modificada:49.59}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	324127	S	45	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	351688	S	40	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.03, meta_modificada:390.03}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	352946	S	51	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:97.56, meta_modificada:97.56}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	OP-54/2023	N	0	0	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.85, meta_modificada:276.85}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	324303	S	46	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:673.66, meta_modificada:673.66}}

4TO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2023

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO CERRO GORDO COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARIA DEL VALLE Y CALLE SANTA TERESITA, INICIANDO DESDE LA CALLE FRANCISCO MORA DONDE SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNICIPAL DE AR, lon:-102.3373424, lat:20.694665}}	02-11-2023	28-11-2023	\$ 965,194.07	\$ 965,194.07	\$ 965,194.07	\$ 965,194.07
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CALLE CALLE MEDINA ASCENCIO PUEBLO SANTA MARÍA DEL VALLE, 47196 SANTA MARÍA DEL VALLE, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, LLEGANDO A LA DELEGACION DE SANTA MARIA TOMANDO LA CALLE ALVARO OBREGON A 200 METROS, lon:-102.37787869, lat:20.87419428}}	12-06-2023	27-07-2023	\$ 3,592,556.15	\$ 3,592,556.15	\$ 3,592,556.15	\$ 3,592,556.15
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:322, direccion:RANCHERIA ZAPOTE DE COLORINES, 47197 EL ZAPOTE (COLORINES), ARANDAS JALISCO ENTRE Y , INICIANDO POR LA CALLE ALDAMA LLENADO HACIA AL CINE TOMANDO ESA CARRETERA LLEGANDO A LA GLORIETA EL CHARRO SE TOMARÁN 9.82 KILÓMETROS AP, lon:-102.237847, lat:20.870988}}	26-10-2023	29-12-2023	\$ 1,376,804.13	\$ 1,376,804.13	\$ 1,376,804.13	\$ 1,376,804.13
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO VELAZQUEZ COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FIDEL GARCIA Y CALLE LAS ESTRELLAS, INICIANDO DE LA ZONA CENTRO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO TOMANDO LA CALLE LLAMADA AV GUADALUPE HAS, lon:-102.32015798, lat:20.7086644}}	18-10-2023	17-11-2023	\$ 270,279.51	\$ 270,279.51	\$ 270,279.51	\$ 270,279.51
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CAMPILLO SAINZ COLONIA LAGUNAS, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE JOSE TORRES PEREZ VARGAS, POR LA CENTRAL CAMIONERA SE TOMARÁ LA CALLE OBREGÓN HASTA LLEGAR A LA CALLE GENERAL ARTEAGA , lon:-102.35328862, lat:20.69551167}}	01-11-2023	27-11-2023	\$ 1,889,056.06	\$ 1,889,056.06	\$ 1,889,056.06	\$ 1,889,056.06
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N DE LA TORRE COLONIA LOMAS DE LA NORMAL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE CUAUTLA, INICIANDO DE LA PLAZA PRINCIPAL POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO A UNOS 362 METROS APRO, lon:-102.34134283, lat:20.70165932}}	03-11-2023	29-12-2023	\$ 1,016,588.21	\$ 1,016,588.21	\$ 1,016,588.21	\$ 1,016,588.21
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida del Río , lon:-102.335531, lat:20.712803}}	22-11-2023	11-12-2023	\$ 294,705.00	\$ 294,705.00	\$ 294,705.00	\$ 294,705.00
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS DOLORES ANTERIORMENTE SANTIAGUITO DE VELASQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y CALLE PIEDRA AMARILLA, INICIANDO DESDE LA CALLE FRANCISCO MORA DONDE SE ENCUENTRA EL PALAC, lon:-102.33870543, lat:20.69378417}}	23-10-2023	22-11-2023	\$ 2,809,997.77	\$ 2,809,997.77	\$ 2,809,997.77	\$ 2,809,997.77

4TO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2023

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
\$ 965,194.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-51/2023, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:965194.07, importe_modificado:965194.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.1}}	{2294393/proyecto_PROCESO, 2294393/proyecto_FIN, 2294393/proyecto_INICIO, 2294393/proyecto_PROCESO, 2294393/proyecto_INICIO, 2294393/proyecto_FIN, 2294393/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 3,592,556.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-21/2023, contratista:URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:3592556.15, importe_modificado:3592556.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1124.7}}	{2245931/proyecto_INICIO, 2245931/proyecto_FIN, 2245931/proyecto_PROCESO, 2245931/proyecto_FIN, 2245931/proyecto_PROCESO, 2245931/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,376,804.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-47/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1376804.13, importe_modificado:1376804.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:49.59}}	{2290151/proyecto_PROCESO, 2290151/proyecto_FIN, 2290151/proyecto_INICIO, 2290151/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 270,279.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-43/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:270279.51, importe_modificado:270279.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{2293714/proyecto_INICIO, 2293714/proyecto_FIN, 2293714/proyecto_PROCESO, 2293714/proyecto_FIN, 2293714/proyecto_INICIO, 2293714/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,889,056.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-50/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1889056.06, importe_modificado:1889056.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.03}}	{2300477/proyecto_FIN, 2300477/proyecto_PROCESO, 2300477/proyecto_INICIO, 2300477/proyecto_FIN, 2300477/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,016,588.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-52/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1016588.21, importe_modificado:1016588.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:97.56}}	{2300832/proyecto_PROCESO, 2300832/proyecto_INICIO, 2300832/proyecto_FIN, 2300832/proyecto_PROCESO, 2300832/proyecto_FIN, 2300832/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 294,705.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-54/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:294705.0, importe_modificado:294705.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.85}}	{2332172/proyecto_FIN, 2332172/proyecto_INICIO, 2332172/proyecto_PROCESO, 2332172/proyecto_INICIO, 2332172/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se regresa por petición del capturista , trimestre:4.0, usuario:karlaanunez, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:Se regresa por petición del capturista , trimestre:4.0, usuario:karlaanunez}}
\$ 2,809,997.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-45/2023, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2809997.77, importe_modificado:2809997.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:673.66}}	{2293768/proyecto_INICIO, 2293768/proyecto_FIN, 2293768/proyecto_PROCESO, 2293768/proyecto_FIN, 2293768/proyecto_PROCESO, 2293768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones