

2DO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2023

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYEC TO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RE SPONSABLE	ENTIDAD_RESP ONSABLE	ID_MUNICIPIO_R ESPONSABLE
2023	2	JAL230202225352	Proyecto de inversión	\$ 849,595.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849595.11, modificado:849595.11}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA COMUNITARIA TAMARA EN LA COMUNIDAD PIEDRA AMARILLA EN ARANDAS JALISCO - 90259	14	Jalisco	8
2023	2	JAL230202222984	Proyecto de inversión	\$ 1,391,271.20	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391271.2, modificado:1391271.2}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER BARCES ENTRE CALLES SAN JUAN Y OCAMPO EN LA COLONIA CENTRO EN ARANDAS JALISCO. - 70546	14	Jalisco	8
2023	2	JAL230202225403	Proyecto de inversión	\$ 1,467,867.07	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467867.07, modificado:1467867.07}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA QUINCUAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA FEDERAL EN LA COLONIA PROVIDENCIA EN ARANDAS, JALISCO - 90855	14	Jalisco	8
2023	2	JAL230202220365	Proyecto de inversión	\$ 1,594,982.12	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594982.12, modificado:1594982.12}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA CALLE JESUS CARRANZA 259 ENTRE LAS CALLES SANTA RITA Y SANTA BERTHA, EN ARANDAS, JALISCO. - 48716	14	Jalisco	8
2023	2	JAL230202222624	Proyecto de inversión	\$ 1,763,866.98	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763866.98, modificado:1763866.98}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE LA CALLE PUERTA DEL SOL Y CALLE SIN NOMBRE PROPIEDAD PRIVADA EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL EN ARANDAS JALISCO - 68131	14	Jalisco	8
2023	2	JAL230202222412	Proyecto de inversión	\$ 1,591,959.42	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591959.42, modificado:1591959.42}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LUNA Y CALLE SIN NOMBRE PROPIEDAD PRIVADA EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL EN ARANDAS JALISCO - 66174	14	Jalisco	8

2DO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2023

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	90259	S	2	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:208.0, meta_modificada:208.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	70546	S	38	26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	90855	S	250	130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:362.5, meta_modificada:362.5}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	48716	S	348	232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	68131	S	38	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	66174	S	36	20	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}

2DO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2023

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:331, direccion:RANCHERIA PIEDRA AMARILLA, 47197 PIEDRA AMARILLA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , TOMANDO DE REFERENCIA LA DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA YENDO POR LA CALLE ALLENDE TOMANDO UN TOTAL DE 15 KILÓMETROS DE FORMA LINEAL EN LO CUAL SE PASA, lon:-102.232699, lat:20.890744}}	23-05-2023	06-07-2023	\$ 849,595.11	\$ 849,595.11	\$ 413,353.08	\$ 413,353.08
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER BARCES COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE OCAMPO, INICIANDO DESDE EL CENTRO DE ARANDAS DONDE SE ENCUENTRA EL TEMPLO SAN JOSÉ SE RECORRE LA CALLE CONSTITUYENTE, lon:-102.34743668, lat:20.71546347}}	21-04-2023	25-05-2023	\$ 1,391,271.20	\$ 428,544.27	\$ 428,544.27	\$ 428,544.27
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA PROVIDENCIA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE FLAVIO ROMERO DE VELAZCO, INICIANDO DE LA ZONA CENTRO DE ARANDAS TOMAREMOS LA CALLE OBREGÓN HASTA RECORRER 1.4 KILÓM, lon:-102.32916741, lat:20.70636473}}	31-05-2023	29-06-2023	\$ 1,467,867.07	\$ -	\$ -	\$ -
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JESUS CARRANZA 259 259 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAGUNAS, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA BERTHA, SE ENCUENTRA BIEN UBICADO EN LA CALLE Jesús CARRANZA 259 FRENTE A LA , lon:-102.35060558, lat:20.69978718}}	03-04-2023	17-05-2023	\$ 1,594,982.12	\$ 1,594,982.12	\$ 1,594,982.12	\$ 1,594,982.12
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PUERTA DEL SOL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE PROPIEDAD PRIVADA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DANIEL CAMACHO TOMANDO DE REFERENCIA LA ESC, lon:-102.32053279, lat:20.70939783}}	13-04-2023	12-05-2023	\$ 1,763,866.98	\$ 1,763,866.98	\$ 1,763,866.98	\$ 1,763,866.98
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE LA LUNA Y CALLE SIN NOMBRE PROPIEDAD PRIVADA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DANIEL CAMACHO TOMANDO DE REFERENCIA LA ES, lon:-102.31887519, lat:20.70949316}}	11-04-2023	10-05-2023	\$ 1,591,959.42	\$ 1,591,959.42	\$ 1,591,959.42	\$ 1,591,959.42

2DO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2023

AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION
\$ 413,353.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-12/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:849595.11, importe_modificado:849595.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}}	{2225352/proyecto_PROCESO, 2225352/proyecto_INICIO, 2225352/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 428,544.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-08/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1391271.2, importe_modificado:1391271.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}}	{2222984/proyecto_FIN, 2222984/proyecto_PROCESO, 2222984/proyecto_INICIO, 2222984/proyecto_PROCESO, 2222984/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2023, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1467867.07, importe_modificado:1467867.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}}	{2225403/proyecto_INICIO, 2225403/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,594,982.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-02/2023, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1594982.12, importe_modificado:1594982.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}}	{2220365/proyecto_FIN, 2220365/proyecto_PROCESO, 2220365/proyecto_INICIO, 2220365/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,763,866.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2023, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1763866.98, importe_modificado:1763866.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}	{2222624/proyecto_FIN, 2222624/proyecto_INICIO, 2222624/proyecto_PROCESO, 2222624/proyecto_INICIO, 2222624/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,591,959.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2023, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1591959.42, importe_modificado:1591959.42}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{2222412/proyecto_FIN, 2222412/proyecto_PROCESO, 2222412/proyecto_INICIO, 2222412/proyecto_PROCESO, 2222412/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones