

**1ER REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2024**

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2024	1	JAL240102343813	Proyecto de inversión	\$ 2,395,483.73	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395483.73, modificado:2395483.73}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SALVADOR MARTINEZ AGUIRRE ENTRE LAS CALLES J. GUADALUPE TEJEDA Y MANUEL ASCENCIO COSS Y LEON EN LA COLONIA EL CARMEN EN ARANDAS JALISCO - 14136
2024	1	JAL240102344290	Proyecto de inversión	\$ 2,295,441.56	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2295441.56, modificado:2295441.56}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ADOLFO HERNÁNDEZ ENTRE LAS CALLES J. GUADALUPE TEJEDA Y MANUEL COSS Y LEÓN EN COLONIA EL CARMEN EN ARANDAS, JALISCO. - 17662
2024	1	JAL240102344277	Proyecto de inversión	\$ 1,279,559.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279559.96, modificado:1279559.96}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PADRE JUAN PEREZ GALLEGOS ENTRE LAS CALLES J. GUADALUPE TEJEDA Y MANUEL ASCENCIO COSS Y LEÓN EN COLONIA EL CARMEN EN ARANDAS, JALISCO. - 17530
2024	1	JAL240102344309	Proyecto de inversión	\$ 1,297,404.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297404.83, modificado:1297404.83}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO. - 17753
2024	1	JAL240102344135	Proyecto de inversión	\$ 2,592,980.25	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2592980.25, modificado:2592980.25}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PADRE SIMÓN VELÁZQUEZ ENTRE LAS CALLES J. GUADALUPE TEJEDA Y MANUEL ASCENCIO COSS Y LEON EN LA COLONIA EL CARMEN EN ARANDAS JALISCO - 16511
2024	1	JAL240102344163	Proyecto de inversión	\$ 2,011,564.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2011564.93, modificado:2011564.93}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FEDERALISMO ENTRE LAS CALLES JOSE TORRES PEREZ Y FLORES MAGON EN LA COLONIA LAGUNITAS II EN ARANDAS JALISCO - 16661

**1ER REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2024**

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	14136	S	43	38
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	17662	S	40	30
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	17530	S	26	19
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	17753	S	450	300
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	16511	S	53	48
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	16661	S	28	22

**1ER REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2024**

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.32, meta_modificada:576.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR MARTINEZ AGUIRRE COLONIA EL CARMEN, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE J. GUADALUPE TEJEDA Y CALLE MANUEL ASCENCIO COSS Y LEON, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE E, lon:-102.35576339, lat:20.69302269}}	20-03-2024	19-04-2024
0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:548.0, meta_modificada:548.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO HERNÁNDEZ COLONIA EL CARMEN, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE J. GUADALUPE TEJEDA Y CALLE MANUEL COSS Y LEÓN, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE EN LA CALLE HIDALGO, lon:-102.35537941, lat:20.69302443}}	20-03-2024	19-04-2024
0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:335.38, meta_modificada:335.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PADRE JUAN PEREZ GALLEGOS COLONIA EL CARMEN, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE J. GUADALUPE TEJEDA Y CALLE MANUEL ASCENCIO COSS Y LEÓN, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE E, lon:-102.35502913, lat:20.69327534}}	20-03-2024	18-04-2024
0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:361.8, meta_modificada:361.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE EN LA CALLE OBREGÓN ESQUINA OCAMPO SE REC, lon:-102.34190632, lat:20.71182971}}	20-03-2024	18-04-2024
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.0, meta_modificada:638.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PADRE SIMÓN VELÁZQUEZ COLONIA EL CARMEN, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE J. GUADALUPE TEJEDA Y CALLE MANUEL ASCENCIO COSS Y LEON, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE EN LA, lon:-102.35609585, lat:20.69300508}}	20-03-2024	19-04-2024
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.22, meta_modificada:402.22}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FEDERALISMO COLONIA LAGUNITAS II, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE JOSE TORRES PEREZ Y CALLE FLORES MAGON, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE EN LA CALLE HIDALGO ESQUINA C, lon:-102.35331185, lat:20.69577461}}	20-03-2024	18-04-2024

**1ER REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2024**

AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS
RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS
\$ 2,395,483.73	\$ 2,395,483.73	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-10/2024, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2395483.73, importe_modificado:2395483.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{2343813/proyecto_INICIO, 2343813/proyecto_PROCESO, 2343813/proyecto_INICIO}
\$ 2,295,441.56	\$ 2,295,441.56	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-08/2024, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2295441.56, importe_modificado:2295441.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}}	{2344290/proyecto_PROCESO, 2344290/proyecto_INICIO}
\$ 1,279,559.96	\$ 1,279,559.96	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2024, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1279559.96, importe_modificado:1279559.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}}	{2344277/proyecto_INICIO, 2344277/proyecto_PROCESO}
\$ 1,297,404.83	\$ 1,297,404.83	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-12/2024, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1297404.83, importe_modificado:1297404.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}}	{2344309/proyecto_INICIO, 2344309/proyecto_PROCESO}
\$ 2,592,980.25	\$ 2,592,980.25	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-11/2024, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2592980.25, importe_modificado:2592980.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}}	{2344135/proyecto_INICIO, 2344135/proyecto_PROCESO}
\$ 2,011,564.93	\$ 2,011,564.93	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-09/2024, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2011564.93, importe_modificado:2011564.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{2344163/proyecto_INICIO, 2344163/proyecto_PROCESO, 2344163/proyecto_INICIO}

**1ER REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2024**

ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de ligar contrato y registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:favor de ligar contrato y registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:favor de ligar contrato y registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:favor de ligar contrato y registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}}
En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}}
En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}}
En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa y validar el avance financiero , trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa y validar el avance financiero , trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa y validar el avance financiero , trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa y validar el avance financiero , trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}}
En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}}
En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs3: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}, obs4: {observación:favor de ligar contrato o registro de administración directa, trimestre:1.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-04-17}}