

2DO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2024

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2024	2	JAL240102344135	Proyecto de inversión	\$ 2,592,980.25	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2592980.25, modificado:2486073.78}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PADRE SIMÓN VELÁZQUEZ ENTRE LAS CALLES J. GUADALUPE TEJEDA Y MANUEL ASCENCIO COSS Y LEON EN LA COLONIA EL CARMEN EN ARANDAS JALISCO - 16511
2024	2	JAL240202386814	Proyecto de inversión	\$ 1,076,762.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1076762.83, modificado:1071815.74}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LOS DOLORES ENTRE LAS CALLES LA TRINIDAD Y SANTA TERESITA EN LA COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 130888
2024	2	JAL240202385966	Proyecto de inversión	\$ 2,767,708.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2767708.97, modificado:2730930.64}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE BLANCA FLOR ENTRE LAS CALLES LA TRINIDAD Y PIEDRA AMARILLA EN LA COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 128451
2024	2	JAL240102344309	Proyecto de inversión	\$ 1,297,404.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297404.83, modificado:1247307.82}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO. - 17753
2024	2	JAL240102344277	Proyecto de inversión	\$ 1,279,559.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279559.96, modificado:1279559.96}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PADRE JUAN PEREZ GALLEGOS ENTRE LAS CALLES J. GUADALUPE TEJEDA Y MANUEL ASCENCIO COSS Y LEÓN EN COLONIA EL CARMEN EN ARANDAS. JALISCO. - 17530
2024	2	JAL240102344290	Proyecto de inversión	\$ 2,295,441.56	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2295441.56, modificado:2165247.36}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ADOLFO HERNÁNDEZ ENTRE LAS CALLES J. GUADALUPE TEJEDA Y MANUEL COSS Y LEÓN EN COLONIA EL CARMEN EN ARANDAS, JALISCO. - 17662
2024	2	JAL240202387287	Proyecto de inversión	\$ 4,053,560.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4053560.18, modificado:4053560.18}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE COOPERATIVISMO ENTRE LAS CALLES PUERTA DEL SOL Y SIN SOMBRE EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL EN ARANDAS JALISCO - 135612

2024	2	JAL240102343813	Proyecto de inversión	\$ 2,395,483.73	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395483.73, modificado:2395483.73}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SALVADOR MARTINEZ AGUIRRE ENTRE LAS CALLES J. GUADALUPE TEJEDA Y MANUEL ASCENCIO COSS Y LEON EN LA COLONIA EL CARMEN EN ARANDAS JALISCO - 14136
2024	2	JAL240102347118	Proyecto de inversión	\$ 225,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225629.38}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DEL RÍO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y AVENIDA GUADALUPE EN FRACCIONAMIENTO MEXIQUITO, ETAPA 2, EN CADENAMIENTO 0+044.17 AL 0+077.74, EN CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.
2024	2	JAL240202388046	Proyecto de inversión	\$ 2,163,291.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163291.41, modificado:2163291.41}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ALFREDO ARIAS ESCOTO ENTRE LAS CALLES NERI RAMIREZ Y CAMINO REAL EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL EN ARANDAS JALISCO - 143108
2024	2	JAL240202388113	Proyecto de inversión	\$ 618,256.37	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618256.37, modificado:618256.37}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO. - 143272
2024	2	JAL240102344163	Proyecto de inversión	\$ 2,011,564.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2011564.93, modificado:2011564.93}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FEDERALISMO ENTRE LAS CALLES JOSE TORRES PEREZ Y FLORES MAGON EN LA COLONIA LAGUNITAS II EN ARANDAS JALISCO - 16661

2DO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2024

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	16511	S	53	48
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	130888	S	18	10
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	128451	S	40	36
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	17753	S	450	300
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	17530	S	26	19
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	17662	S	40	30
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	135612	S	89	76

14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	14136	S	43	38
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	23141240 27702	N	0	0
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	143108	S	56	49
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Arandas	143272	S	450	300
14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	16661	S	28	22

2DO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2024

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.0, meta_modificada:638.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PADRE SIMÓN VELÁZQUEZ COLONIA EL CARMEN, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE J. GUADALUPE TEJEDA Y CALLE MANUEL ASCENCIO COSS Y LEON, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE EN LA, lon:-102.35609585, lat:20.69300508}}	20-03-2024	19-04-2024
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.25, meta_modificada:294.62}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS DOLORES COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y CALLE SANTA TERESITA, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE EN LA PLAZA DE ARANDAS NOS IREMOS , lon:-102.3385494, lat:20.69436906}}	21-06-2024	22-07-2024
0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:715.0, meta_modificada:706.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BLANCA FLOR COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y CALLE PIEDRA AMARILLA, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE EN LA PLAZA DE ARANDAS NOS IREMOS, lon:-102.33829358, lat:20.69367151}}	21-06-2024	22-07-2024
0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:361.8, meta_modificada:336.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE EN LA CALLE OBREGÓN ESQUINA OCAMPO SE REC, lon:-102.34190632, lat:20.71182971}}	20-03-2024	18-04-2024
0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:335.38, meta_modificada:299.45}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PADRE JUAN PEREZ GALLEGOS COLONIA EL CARMEN, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE J. GUADALUPE TEJEDA Y CALLE MANUEL ASCENCIO COSS Y LEÓN, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE E, lon:-102.35502913, lat:20.69327534}}	20-03-2024	18-04-2024
0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:548.0, meta_modificada:534.78}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO HERNÁNDEZ COLONIA EL CARMEN, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE J. GUADALUPE TEJEDA Y CALLE MANUEL COSS Y LEÓN, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE EN LA CALLE HIDALGO, lon:-102.35537941, lat:20.69302443}}	20-03-2024	19-04-2024
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE COOPERATIVISMO COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PUERTA DEL SOL Y CALLE SIN SOMBRE, CALLE CONSTELACION INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE EN LA PLAZA , lon:-102.31940979, lat:20.70984065}}	21-06-2024	22-07-2024

0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.32, meta_modificada:613.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR MARTINEZ AGUIRRE COLONIA EL CARMEN, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE J. GUADALUPE TEJEDA Y CALLE MANUEL ASCENCIO COSS Y LEON, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE E, lon:-102.35576339, lat:20.69302269}}	20-03-2024	19-04-2024
35	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Avenida del Río , lon:-102.335011, lat:20.712728}}	01-03-2024	31-12-2024
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.44, meta_modificada:586.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO ARIAS ESCOTO COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE NERI RAMIREZ Y CALLE CAMINO REAL, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE EN LA PLAZA DE ARANDAS T, lon:-102.3295856, lat:20.70380056}}	21-06-2024	22-07-2024
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.5, meta_modificada:428.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE EN LA CALLE OBREGÓN ESQUINA OCAMPO SE REC, lon:-102.34193465, lat:20.71177828}}	21-06-2024	22-07-2024
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.22, meta_modificada:417.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FEDERALISMO COLONIA LAGUNITAS II, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE JOSE TORRES PEREZ Y CALLE FLORES MAGON, INICIANDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO ESPECÍFICAMENTE EN LA CALLE HIDALGO ESQUINA C, lon:-102.35331185, lat:20.69577461}}	20-03-2024	18-04-2024

2DO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2024

AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
\$ 2,486,073.78	\$ 2,486,073.78	\$ 2,125,440.35	\$ 2,125,440.35	\$ 2,125,440.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-11/2024, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2592980.25, importe_modificado:2592980.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.0}}
\$ 1,071,815.74	\$ 1,071,815.74	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-18/2024, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1076762.83, importe_modificado:1076762.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}}
\$ 2,730,930.64	\$ 2,730,930.64	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-20/2024, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2767708.97, importe_modificado:2767708.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:357.0}}
\$ 1,247,307.82	\$ 1,247,307.82	\$ 915,106.08	\$ 915,106.08	\$ 915,106.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-12/2024, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1297404.83, importe_modificado:1297404.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.49}}
\$ 1,279,559.96	\$ 1,279,559.96	\$ 1,062,963.22	\$ 1,062,963.22	\$ 1,062,963.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2024, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1279559.96, importe_modificado:1279559.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:299.45}}
\$ 2,165,247.36	\$ 2,165,247.36	\$ 1,812,983.40	\$ 1,812,983.40	\$ 1,812,983.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-08/2024, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2295441.56, importe_modificado:2295441.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:534.78}}
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

\$ 2,395,483.73	\$ 2,395,483.73	\$ 2,047,427.10	\$ 2,047,427.10	\$ 2,047,427.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-10/2024, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2395483.73, importe_modificado:2395483.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.23}}
\$ 225,629.38	\$ 225,629.38	\$ 211,011.00	\$ 211,011.00	\$ 211,011.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2024, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:225629.38, importe_modificado:225629.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}}
\$ 2,163,291.41	\$ 2,163,291.41	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-19/2024, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERSE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2163291.41, importe_modificado:2163291.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}}
\$ 618,256.37	\$ 618,256.37	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-21/2024, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:618256.37, importe_modificado:618256.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}}
\$ 2,011,564.93	\$ 2,011,564.93	\$ 1,842,317.31	\$ 1,842,317.31	\$ 1,842,317.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-09/2024, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2011564.93, importe_modificado:2011564.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.08}}

2DO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2024

FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO N
{2344135/proyecto_INICIO, 2344135/proyecto_PROCESO, 2344135/proyecto_FIN, 2344135/proyecto_PROCESO, 2344135/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2386814/proyecto_INICIO, 2386814/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2385966/proyecto_PROCESO, 2385966/proyecto_INICIO, 2385966/proyecto_PROCESO, 2385966/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2344309/proyecto_PROCESO, 2344309/proyecto_INICIO, 2344309/proyecto_FIN, 2344309/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2344277/proyecto_INICIO, 2344277/proyecto_PROCESO, 2344277/proyecto_INICIO, 2344277/proyecto_PROCESO, 2344277/proyecto_FIN, 2344277/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2344290/proyecto_PROCESO, 2344290/proyecto_INICIO, 2344290/proyecto_FIN, 2344290/proyecto_PROCESO, 2344290/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2387287/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:La obra se cancela porque al mes de septiembre el recurso no se completa, y al ser un cambio de administración esa obra puede que no quieran ejecutarla., trimestre:2.0, usuario:josedcamarenaa, fecha:2024-07-04}}	Sin observaciones

{2343813/proyecto_INICIO, 2343813/proyecto_PROCESO, 2343813/proyecto_FIN, 2343813/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2347118/proyecto_INICIO, 2347118/proyecto_FIN, 2347118/proyecto_PROCESO, 2347118/proyecto_FIN, 2347118/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2388046/proyecto_INICIO, 2388046/proyecto_PROCESO, 2388046/proyecto_INICIO, 2388046/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2388113/proyecto_INICIO, 2388113/proyecto_PROCESO, 2388113/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2344163/proyecto_INICIO, 2344163/proyecto_PROCESO, 2344163/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones