

4TO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2022

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYEC TO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RE SPONSABLE	ENTIDAD_RESP ONSABLE	ID_MUNICIPIO_R ESPONSABLE
DETALLE _PROYE CTO	DETALLE _PROYEC TO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PRO YECTO
CICLO	TRIMEST RE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSA BLE
2022	4	JAL220402176990	Proyecto de inversión	\$ 758,479.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:184194.5, modificado:184194.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574285.47, modificado:574285.47}}	CONSTRUCCION DE AULA EN LA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ EN LA COMUNIDAD LA VAQUERA EN ARANDAS, JALISCO. - 326250	14	Jalisco	8
2022	4	JAL220402171124	Proyecto de inversión	\$ 755,460.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755460.64, modificado:755460.64}}	CONSTRUCCION DE AULA EN LA SECUNDARIA COMUNITARIA TAMARA EN LA COMUNIDAD PIEDRA AMARILLA EN ARANDAS JALISCO - 298396	14	Jalisco	8
2022	4	JAL220402170775	Proyecto de inversión	\$ 589,100.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589100.81, modificado:589100.81}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA COMUNITARIA TAMARA EN LA COMUNIDAD PIEDRA AMARILLA EN ARANDAS JALISCO - 297017	14	Jalisco	8
2022	4	JAL220402170636	Proyecto de inversión	\$ 755,460.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755460.64, modificado:755460.64}}	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO PIEDRA AMARILLA EN LA COMUNIDAD PIEDRA AMARILLA EN ARANDAS JALISCO - 296449	14	Jalisco	8

2022	4	JAL220402170115	Proyecto de inversión	\$ 459,158.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459158.93, modificado:459158.93}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR COMUNITARIO PIEDRA AMARILLA EN LA COMUNIDAD PIEDRA AMARILLA EN ARANDAS JALISCO - 294438	14	Jalisco	8
2022	4	JAL220302122711	Proyecto de inversión	\$ 396,935.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396935.68, modificado:396935.68}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD EL NOGAL EN ARANDAS, JALISCO. - 174148	14	Jalisco	8
2022	4	JAL220302122669	Proyecto de inversión	\$ 948,992.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948992.25, modificado:948992.25}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONSELOS EN LA COLONIA CENTRO EN ARANDAS, JALISCO. - 173953	14	Jalisco	8
2022	4	JAL220302122352	Proyecto de inversión	\$ 723,277.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723277.61, modificado:723277.61}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD LA RESOLANA EN ARANDAS, JALISCO. - 172436	14	Jalisco	8
2022	4	JAL220302122318	Proyecto de inversión	\$ 698,034.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698034.03, modificado:698034.03}}	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC EN LA COMUNIDAD LOS AVIONES EN ARANDAS JALISCO - 172309	14	Jalisco	8
2022	4	JAL220402173336	Proyecto de inversión	\$ 179,251.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179251.12, modificado:179251.12}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y DR CAMARENA EN LA COLONIA LOMAS LA PEÑITA EN ARANDAS JALISCO - 310159	14	Jalisco	8
2022	4	JAL220402173244	Proyecto de inversión	\$ 567,483.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567483.24, modificado:567483.24}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y DR CAMARENA EN LA COLONIA LOMAS LA PEÑITA EN ARANDAS JALISCO - 309567	14	Jalisco	8

2022	4	JAL220402173192	Proyecto de inversión	\$ 111,477.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111477.17, modificado:111477.17}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y DR CAMARENA EN LA COLONIA LOMAS LA PEÑITA EN ARANDAS JALISCO - 309281	14	Jalisco	8
2022	4	JAL220402172736	Proyecto de inversión	\$ 343,709.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343709.97, modificado:343709.97}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y DR CAMARENA EN LA COLONIA LOMAS LA PEÑITA EN ARANDAS JALISCO - 306907	14	Jalisco	8
2022	4	JAL220402173362	Proyecto de inversión	\$ 171,091.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171091.39, modificado:171091.39}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y DR CAMARENA EN LA COLONIA LOMAS LA PEÑITA EN ARANDAS JALISCO - 310318	14	Jalisco	8

Preliminar

4TO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2022

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	326250	S	15	10		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.8, meta_modificada:16.8}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	298396	S	6	5		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.05, meta_modificada:66.05}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	297017	S	6	5		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.59, meta_modificada:46.59}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	296449	S	2	11		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.05, meta_modificada:66.05}}

Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	294438	S	2	11		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.84, meta_modificada:43.84}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	174148	S	30	23		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.27, meta_modificada:15.27}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	173953	S	148	102		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.68, meta_modificada:265.68}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	172436	S	43	35		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.64, meta_modificada:248.64}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	172309	S	15	6		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.05, meta_modificada:66.05}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	310159	S	17	10		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.37, meta_modificada:183.37}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	309567	S	17	10		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.62, meta_modificada:350.62}}

Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	309281	S	17	10		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.97, meta_modificada:112.97}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	306907	S	17	10		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	310318	S	17	10		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.3, meta_modificada:67.3}}

Preliminar

4TO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2022

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:337, direccion:RANCHERIA LA VAQUERA, 47197 LA VAQUERA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , TOMANDO LA GLORIETA DEL CHARRO DE ARANDAS JALISCO SIENDO EL LIBRAMIENTO NORTE TOMANDO LA CARRETERA QUE LLEVA A MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ CONOCIDA COMO AGUA NE, lon:-102.213692, lat:20.85615}}	30-11-2022	30-12-2022	\$ 758,479.97	\$ 758,479.97	\$ 758,479.97	\$ 758,479.97
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:331, direccion:RANCHERIA PIEDRA AMARILLA, 47197 PIEDRA AMARILLA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , TOMANDO DE REFERENCIA LA DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA YENDO POR LA CALLE ALLENDE TOMANDO UN TOTAL DE 15 KILÓMETROS DE FORMA LINEAL EN LO CUAL SE PASAR, lon:-102.232699, lat:20.890744}}	24-10-2022	30-12-2022	\$ 755,460.64	\$ 755,460.64	\$ 755,460.64	\$ 755,460.64
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:331, direccion:RANCHERIA PIEDRA AMARILLA, 47197 PIEDRA AMARILLA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , TOMANDO DE REFERENCIA LA DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA YENDO POR LA CALLE ALLENDE TOMANDO UN TOTAL DE 15 KILÓMETROS DE FORMA LINEAL EN LO CUAL SE PASA, lon:-102.232699, lat:20.890744}}	24-10-2022	30-12-2022	\$ 589,100.81	\$ 589,100.81	\$ 589,100.81	\$ 589,100.81
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:331, direccion:RANCHERIA PIEDRA AMARILLA, 47197 PIEDRA AMARILLA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , TOMANDO DE REFERENCIA LA DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA YENDO POR LA CALLE ALLENDE TOMANDO UN TOTAL DE 15 KILÓMETROS DE FORMA LINEAL EN LO CUAL SE PASAR, lon:-102.232699, lat:20.890744}}	24-10-2022	30-12-2022	\$ 755,460.64	\$ 755,460.64	\$ 755,460.64	\$ 755,460.64

1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:331, direccion:RANCHERIA PIEDRA AMARILLA, 47197 PIEDRA AMARILLA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , TOMANDO DE REFERENCIA LA DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA YENDO POR LA CALLE ALLENDE TOMANDO UN TOTAL DE 15 KILÓMETROS DE FORMA LINEAL EN LO CUAL SE PASA, lon:-102.232699, lat:20.890744}}	24-10-2022	30-12-2022	\$ 459,158.93	\$ 459,158.93	\$ 459,158.93	\$ 459,158.93
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:RANCHERIA EL NOGAL, 47186 EL NOGAL, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS TOMANDO LA CARRETERA ARANDAS GUADALAJARA DE LA GLORIETA EL AGAVE A 500 METROS DOBLAS HACIA LA DERECHA DONDE SE VEN DOS NEGOC, lon:-102.38427723, lat:20.73260643}}	26-07-2022	24-08-2022	\$ 396,935.68	\$ 396,935.68	\$ 396,935.68	\$ 396,935.68
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA VIVANCO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE RAMON SANCHEZ Y CALLE MANUEL M DIEGUEZ, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN , lon:-102.35121474, lat:20.70999669}}	18-07-2022	18-08-2022	\$ 948,992.25	\$ 948,992.25	\$ 948,992.25	\$ 948,992.25
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:243, direccion:RANCHERIA LA RESOLANA, 47196 LA RESOLANA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS LLENDO A LA DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA TOMANDO LA CALLE MEDINA ASCENCIO UN TOTAL DE 40KM PARA LLEGAR A LA PRIMARIA MIGU, lon:-102.31993339, lat:20.82516491}}	18-07-2022	31-08-2022	\$ 723,277.61	\$ 723,277.61	\$ 723,277.61	\$ 723,277.61
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:RANCHERIA LOS AVIONES, 47187 LOS AVIONES, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA 9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO POR EL LIBRAMIENTO SUR POR LA CARRETERA SAN ISIDRO, lon:-102.336987, lat:20.666157}}	25-07-2022	07-09-2022	\$ 698,034.03	\$ 698,034.03	\$ 698,034.03	\$ 698,034.03
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y CALLE DR. CAMARENA, TOMANDO LA CALLE CONSTITUYENTES DESDE LA ZONA CENTRO DE ARANDAS ES NECESARIO RECORRER 700 METROS Y TOMA, lon:-102.3472677, lat:20.71338868}}	21-10-2022	30-12-2022	\$ 179,251.12	\$ 179,251.12	\$ 179,251.12	\$ 179,251.12
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y CALLE DR. CAMARENA, TOMANDO LA CALLE CONSTITUYENTES DESDE LA ZONA CENTRO DE ARANDAS ES NECESARIO RECORRER 700 METROS Y TOMA, lon:-102.3472677, lat:20.71338868}}	21-10-2022	30-12-2022	\$ 567,483.24	\$ 567,483.24	\$ 567,483.24	\$ 567,483.24

1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y CALLE DR. CAMARENA, TOMANDO LA CALLE CONSTITUYENTES DESDE LA ZONA CENTRO DE ARANDAS ES NECESARIO RECORRER 700 METROS Y TOMA, lon:-102.3472677, lat:20.71338868}}	21-10-2022	30-12-2022	\$ 111,477.17	\$ 111,477.17	\$ 111,477.17	\$ 111,477.17
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y CALLE DR. CAMARENA, TOMANDO LA CALLE CONSTITUYENTES DESDE LA ZONA CENTRO DE ARANDAS ES NECESARIO RECORRER 700 METROS Y TOMAR, lon:-102.3472677, lat:20.71338868}}	21-10-2022	30-12-2022	\$ 343,709.97	\$ 343,709.97	\$ 343,709.97	\$ 343,709.97
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y CALLE DR. CAMARENA, TOMANDO LA CALLE CONSTITUYENTES DESDE LA ZONA CENTRO DE ARANDAS ES NECESARIO RECORRER 700 METROS Y TOMA, lon:-102.3472677, lat:20.71338868}}	21-10-2022	30-12-2022	\$ 171,091.39	\$ 171,091.39	\$ 171,091.39	\$ 171,091.39

Preliminar

4TO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2022

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
\$ 758,479.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-37/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:574285.47, importe_modificado:574285.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}}	{2176990/proyecto_INICIO, 2176990/proyecto_PROCESO, 2176990/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 755,460.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-33/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1344561.45, importe_modificado:1344561.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.05}}	{2171124/proyecto_INICIO, 2171124/proyecto_PROCESO, 2171124/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 589,100.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-33/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1344561.45, importe_modificado:1344561.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.59}}	{2170775/proyecto_INICIO, 2170775/proyecto_PROCESO, 2170775/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 755,460.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-34/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1214619.57, importe_modificado:1214619.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.05}}	{2170636/proyecto_INICIO, 2170636/proyecto_PROCESO, 2170636/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

\$ 459,158.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-34/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1214619.57, importe_modificado:1214619.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.84}}	{2170115/proyecto_INICIO, 2170115/proyecto_PROCESO, 2170115/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 396,935.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.27}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 948,992.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.68}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 723,277.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.64}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 698,034.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.05}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 179,251.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-32/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1373012.89, importe_modificado:1373012.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.37}}	{2173336/proyecto_INICIO, 2173336/proyecto_PROCESO, 2173336/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 567,483.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-32/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1373012.89, importe_modificado:1373012.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.62}}	{2173244/proyecto_PROCESO, 2173244/proyecto_INICIO, 2173244/proyecto_FIN, 2173244/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

\$ 111,477.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-32/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1373012.89, importe_modificado:1373012.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.97}}	{2173192/proyecto_INICIO, 2173192/proyecto_FIN, 2173192/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 343,709.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-32/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1373012.89, importe_modificado:1373012.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}	{2172736/proyecto_INICIO, 2172736/proyecto_PROCESO, 2172736/proyecto_FIN, 2172736/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 171,091.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-32/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1373012.89, importe_modificado:1373012.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.3}}	{2173362/proyecto_INICIO, 2173362/proyecto_PROCESO, 2173362/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar