

PRIMER REPORTE TRIMESTRAL GESTION DE PROYECTOS FAIS 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	IDENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUTO EJECUTOR
2020	1	JAL190201519385	Proyecto de inversión	\$ 635,977.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635977.38, modificado:635977.38}}	CONSTRUCCION DE TECHA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE GONZALEZ MARTINEZ EN ARANDAS JALISCO - 21747	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS
2020	1	JAL190401664773	Proyecto de inversión	\$ 136,662.79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136662.79, modificado:136662.79}}	REHABILITACION DE CONEXION A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLES FEDERACION OCCIDENTE Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS JALISCO - 151341	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas




L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL ARANDAS



ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES ARANDAS

PRIMER REPORTE TRIMESTRAL GESTION DE PROYECTOS FAIS 2020

HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS
364	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:467.0, meta_modificada: 467.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 428 INTERIOR 0 COLONIA EL SOCORRITO, 47185 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE RAMON SANCHEZ Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE PONCIANO ARRIAGA POR LA CARRETERA ARANDAS- GDL A 1 KM 700 METROS A LA IZQUIERDA 348 , lon:-102.35097425, lat:20.7083697}}	03/06/2019	02/08/2019	\$ 635,977.37	\$ 635,977.37	\$ 635,977.37	\$ 635,977.37	\$ 635,977.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O P-037/2019, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:635977.38, importe_modificado:635977.38}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:467.0}}	{1519385/proyecto_INICIO, 1519385/proyecto_PROCESO, 1519385/proyecto_INICIO, 1519385/proyecto_FIN, 1519385/proyecto_PROCESO}	En Ejecución
81	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:35.0, meta_modificada: 35.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ANGULO COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE DANIEL CAMACHO CARRETERA ARANDAS LEON ENTRADA A LIBRAMIENTOS POR LIBRAMIENTO NORTE A 1 KM 623, lon:-102.3203984, lat:20.70900147}}	16/08/2019	22/11/2019	\$ 136,662.79	\$ 136,662.79	\$ 136,662.79	\$ 136,662.79	\$ 136,662.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O P-41/2019, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2822472.12, importe_modificado:2822472.12}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:35.0}}	{1664773/proyecto_INICIO, 1664773/proyecto_FIN, 1664773/proyecto_PROCESO, 1664773/proyecto_FIN, 1664773/proyecto_PROCESO}	Terminado



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ARANDAS



HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPIO MUNICIPAL | Arandas




ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ARANDAS

