

1ER REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2021											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO
2021	1	JAL200201709723	Proyecto de inversión	\$ 5,593,892.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5593892.57, modificado:5593892.57}}	Conservación de camino Tipo C (7 m), de la carretera estatal 314, tramo del km 51+200 al 52+265, del 53+700 al 54+929, del 61+900 al 68+500, municipio de Arandas y Jesús María, Jalisco. Frente 2	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	1	JAL200201708092	Proyecto de inversión	\$ 8,395,573.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8395573.86, modificado:8395573.86}}	Conservación de camino Tipo C (7 m), de la carretera estatal 314, tramo del km 51+200 al 52+265, del 53+700 al 54+929, del 61+900 al 68+500, municipio de Arandas y Jesús María, Jalisco. Frente 1	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	1	JAL200201710730	Proyecto de inversión	\$ 8,344,517.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8344517.43, modificado:8344517.43}}	Construcción de centro comunitario en el municipio de Arandas, Jalisco	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	1	JAL200401879801	Proyecto de inversión	\$ 370,303.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370303.49, modificado:370303.49}}	Construcción de bodega en la Escuela Mariano Matamoros CCT 14DPR16200, en el municipio de Arandas, Jalisco.	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	1	JAL200401881597	Proyecto de inversión	\$ 91,932,219.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.193221923E7, modificado:9.193221923E7}}	Conservación periódica caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	1	JAL200401881616	Proyecto de inversión	\$ 78,290,333.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.829033346E7, modificado:8.414952146E7}}	Conservación periódica camino tipo A4 (30m) carretera estatal 601 y 622, tramo Santa Cruz de las Flores-San Isidro Mazatepec-Tala-E.C. Fed. 70 carretera estatal 107, tramo carretera a Chapala al ingreso a El Salto - Juanacatlán, reconstrucción de camino	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	1	JAL200401879485	Proyecto de inversión	\$ 3,584,449.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584449.85, modificado:3584099.58}}	Rehabilitación de la Escuela Moctezuma CCT 14DPR4082A, ubicada en el municipio de Arandas, Jalisco	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	1	JAL200401879500	Proyecto de inversión	\$ 3,490,778.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490778.51, modificado:3489770.46}}	Construcción de barda perimetral y rehabilitación de la Escuela 12 de Octubre CCT 14DPR3925U, ubicada en el municipio de Arandas, Jalisco	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
 ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ARANDA

ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARANDAS

1ER REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2021

CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO
Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000123	N	0	0	256859	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}}	43935	44024	\$ 5,593,892.57
Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000092	N	0	0	256859	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.3, meta_modificada:5.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}}	43935	44024	\$ 8,395,573.86
Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900406	N	0	0	72812	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}}	43787	43817	\$ 8,344,517.43
Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000894	N	0	0	1111	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.3, meta_modificada:17.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}}	44077	44107	\$ 370,303.49
Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900262	N	0	0	666269	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:520.54, meta_modificada:520.54}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}}	43949	44196	\$ 91,932,219.23
Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900294	N	0	0	925043	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:184.56, meta_modificada:184.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}}	43949	44196	\$ 84,149,521.46
Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000855	N	0	0	80196	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}}	44145	44196	\$ 3,584,099.58
Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000856	N	0	0	80196	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}}	44145	44196	\$ 3,489,770.46

1ER REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2021											
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
\$ 5,593,892.57	\$ 5,033,102.54	\$ 5,033,102.54	\$ 5,033,102.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-074-2020, contratista:MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5593892.57, importe_modificado:5593892.57}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}	{1709723/proyecto_INICIO, 1709723/proyecto_PROCESO, 1709723/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
\$ 8,395,573.86	\$ 6,768,697.86	\$ 6,768,697.86	\$ 6,768,697.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-073-2020, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8395573.86, importe_modificado:8395573.86}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.3}}	{1708092/proyecto_INICIO, 1708092/proyecto_PROCESO, 1708092/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
\$ 8,344,517.43	\$ 7,546,111.62	\$ 7,546,111.62	\$ 7,546,111.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-LP-454-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.549269343E7, importe_modificado:1.549269343E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.0}}	{1710730/proyecto_INICIO, 1710730/proyecto_PROCESO, 1710730/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
\$ 370,303.49	\$ 213,182.33	\$ 213,182.33	\$ 213,182.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-591-2020, contratista:INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:370303.49, importe_modificado:370303.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.3}}	{1879801/proyecto_INICIO, 1879801/proyecto_FIN, 1879801/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
\$ 91,932,219.23	\$ 91,932,219.23	\$ 91,932,219.23	\$ 91,932,219.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-043-2019, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.79328991813E9, importe_modificado:1.79328991813E9}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:520.54}}	{1881597/proyecto_PROCESO, 1881597/proyecto_INICIO, 1881597/proyecto_PROCESO, 1881597/proyecto_FIN, 1881597/proyecto_INICIO, 1881597/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
\$ 84,149,521.46	\$ 84,149,521.46	\$ 84,149,521.46	\$ 84,149,521.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARCR-OB-LP-044-2019, contratista:KEOPS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.13016365E7, importe_modificado:1.13016365E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:184.56}}	{1881616/proyecto_PROCESO, 1881616/proyecto_INICIO, 1881616/proyecto_FIN, 1881616/proyecto_PROCESO, 1881616/proyecto_FIN, 1881616/proyecto_INICIO, 1881616/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
\$ 3,584,099.58	\$ 3,584,099.58	\$ 3,584,099.58	\$ 3,584,099.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-866-2020, contratista:JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3584449.85, importe_modificado:3584449.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}}	{1879485/proyecto_INICIO, 1879485/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
\$ 3,489,770.46	\$ 3,489,770.46	\$ 3,489,770.46	\$ 3,489,770.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-867-2020, contratista:CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3490778.51, importe_modificado:3490778.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}}	{1879500/proyecto_INICIO, 1879500/proyecto_PROCESO, 1879500/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	