

1ER REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ID_CATEGORIA	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	ID_TIPO_PROYECTO	TIPO_PROYECTO	ID_CLASIFICACION	CLASIFICACION	ID_SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	ID_TIPO_G EORREFERENCIA
2022	1	JAL220102061754	3	Proyecto de inversión	\$371,680.35	[[{"ciclo_recurso":2022, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":371680.35, "monto_modificado":371680.35}]]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIV ELISA DIAZ ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO RAMIREZ DE VELASCO Y BATALLA DE PUEBLA SIN NOMBRE EN LA COLONIA PASO NUEVO EN ARANDAS JALISCO - 5888	14	Jalisco	8	Arandas	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	0	Sin identificar	Municipio de Arandas	5888	S	40	25		[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":88.0, "meta_modificada":88.0}]]	1
2022	1	JAL220102061805	3	Proyecto de inversión	\$189,359.34	[[{"ciclo_recurso":2022, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":189359.34, "monto_modificado":189359.34}]]	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV ELISA DIAZ ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO RAMIREZ DE VELASCO Y BATALLA DE PUEBLA SIN NOMBRE EN LA COLONIA PASO NUEVO EN ARANDAS JALISCO - 6340	14	Jalisco	8	Arandas	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	0	Sin identificar	Municipio de Arandas	6340	S	40	25		[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":176.0, "meta_modificada":176.0}]]	1
2022	1	JAL220102061836	3	Proyecto de inversión	\$777,005.97	[[{"ciclo_recurso":2022, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":777005.97, "monto_modificado":777005.97}]]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIV ELISA DIAZ ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO RAMIREZ DE VELASCO Y BATALLA DE PUEBLA SIN NOMBRE EN LA COLONIA PASO NUEVO EN ARANDAS JALISCO - 6567	14	Jalisco	8	Arandas	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	0	Sin identificar	Municipio de Arandas	6567	S	40	25		[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":542.0, "meta_modificada":542.0}]]	1
2022	1	JAL220102061858	3	Proyecto de inversión	\$290,163.98	[[{"ciclo_recurso":2022, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":290163.98, "monto_modificado":290163.98}]]	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PRIV ELISA DIAZ ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO RAMIREZ DE VELASCO Y BATALLA DE PUEBLA SIN NOMBRE EN LA COLONIA PASO NUEVO EN ARANDAS JALISCO - 6771	14	Jalisco	8	Arandas	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	0	Sin identificar	Municipio de Arandas	6771	S	40	25		[[{"id_unidad_medida":1054, "unidad_medida":"Metros cuadrados de construcción", "meta":301.0, "meta_modificada":301.0}]]	1
2022	1	JAL220102061870	3	Proyecto de inversión	\$160,775.06	[[{"ciclo_recurso":2022, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":160775.06, "monto_modificado":160775.06}]]	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIV ELISA DIAZ ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO RAMIREZ DE VELASCO Y BATALLA DE PUEBLA SIN NOMBRE EN LA COLONIA PASO NUEVO EN ARANDAS JALISCO - 6849	14	Jalisco	8	Arandas	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización	0	Sin identificar	Municipio de Arandas	6849	S	40	25		[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":99.0, "meta_modificada":99.0}]]	1

1ER REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2022

TIPO_GEOREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIMADA_TERMINO	MONTO_RECIBIDO	MONTO_COMPROMETIDO	MONTO_DEVENGADO	MONTO_EJECUCION	MONTO_PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ID_ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISOR	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	VALIDADO
Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":8, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE PRIV. ELISA DIAZ INTERIOR SN COLONIA PASO NUEVO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FLAVIO RAMIREZ DE VELASCO Y , CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA ELISA DIAZ ENTRE LAS CALLES FAVIO ROME", "lon":-102.32479872, "lat":20.70710814}}	05/03/2022	18/04/2022	\$371,680.35	\$371,680.35	\$371,680.35	\$371,680.35	\$371,680.35	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-02/2022", "contratista":"DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE ARANDAS", "monto":1788984.7, "monto_modificado":1788984.7}}	{{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "avance":88.0}}	{_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061754/2061754_1649169306948_81.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061754/2061754_1649169289040_18.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061754/2061754_1649170208561_28.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061754/2061754_1649170208934_15.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061754/2061754_1649169289035_96.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061754/2061754_1649169618956_60.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061754/2061754_1649169581454_9.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061754/2061754_1649169589751_14.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061754/2061754_1649170208465_58.jpeg,}	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	S
Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":8, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE PRIV. ELISA DIAZ INTERIOR SN COLONIA PASO NUEVO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FLAVIO RAMIREZ DE VELASCO Y , CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA ELISA DIAZ ENTRE LAS CALLES FAVIO ROME", "lon":-102.32479928, "lat":20.70709546}}	05/03/2022	18/04/2022	\$189,359.34	\$189,359.34	\$189,359.34	\$189,359.34	\$189,359.34	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-02/2022", "contratista":"DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE ARANDAS", "monto":1788984.7, "monto_modificado":1788984.7}}	{{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "avance":176.0}}	{_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061805/2061805_1649173906323_10.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061805/2061805_1649173920929_95.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061805/2061805_1649174001194_53.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061805/2061805_1649174006125_61.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061805/2061805_1649174013383_78.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061805/2061805_1649173906315_16.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061805/2061805_1649174025790_26.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061805/2061805_1649174025855_84.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061805/2061805_1649174026295_31.jpeg,}	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	S
Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":8, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE PRIV. ELISA DIAZ INTERIOR SN COLONIA PASO NUEVO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FLAVIO RAMIREZ DE VELASCO Y , CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA ELISA DIAZ ENTRE LAS CALLES FAVIO ROME", "lon":-102.32481672, "lat":20.70707288}}	05/03/2022	18/04/2022	\$777,005.97	\$777,005.97	\$777,005.97	\$777,005.97	\$777,005.97	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-02/2022", "contratista":"DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE ARANDAS", "monto":1788984.7, "monto_modificado":1788984.7}}	{{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros Cuadros", "avance":542.0}}	{_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061836/2061836_1649174347331_61.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061836/2061836_1649174347445_62.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061836/2061836_1649174347799_78.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061836/2061836_1649174355679_91.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061836/2061836_1649174355752_42.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061836/2061836_1649174364088_66.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061836/2061836_1649174424330_28.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061836/2061836_1649174471697_4.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061836/2061836_1649174471842_53.jpeg,}	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	S
Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":8, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE PRIV. ELISA DIAZ INTERIOR SN COLONIA PASO NUEVO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FLAVIO RAMIREZ DE VELASCO Y , CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA ELISA DIAZ ENTRE LAS CALLES FAVIO ROME", "lon":-102.32481618, "lat":20.70710019}}	05/03/2022	18/04/2022	\$290,163.98	\$290,163.98	\$290,163.98	\$290,163.98	\$290,163.98	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-02/2022", "contratista":"DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE ARANDAS", "monto":1788984.7, "monto_modificado":1788984.7}}	{{"id_unidad_medida":1054, "unidad_medida":"Metros cuadrados de construcción", "avance":301.0}}	{_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061858/2061858_1649174612864_50.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061858/2061858_1649174613548_67.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061858/2061858_1649174533839_7.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061858/2061858_1649174550062_8.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061858/2061858_1649174550398_59.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061858/2061858_1649174550547_74.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061858/2061858_1649174533852_76.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061858/2061858_1649174539875_87.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061858/2061858_1649174612874_57.jpeg,}	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	S
Punto(s) Independiente(s)	{{"id_municipio":8, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE PRIV. ELISA DIAZ INTERIOR SN COLONIA PASO NUEVO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FLAVIO RAMIREZ DE VELASCO Y , CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA ELISA DIAZ ENTRE LAS CALLES FAVIO ROME", "lon":-102.32480197, "lat":20.70709295}}	05/03/2022	18/04/2022	\$160,775.06	\$160,775.06	\$-	\$-	\$-	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-02/2022", "contratista":"DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE ARANDAS", "monto":1788984.7, "monto_modificado":1788984.7}}	{{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "avance":75.0}}	{_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061870/2061870_1649168676688_87.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061870/2061870_1649168704736_43.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061870/2061870_1649168676828_71.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061870/2061870_1649173828886_9.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061870/2061870_1649173828908_43.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_2061870/2061870_1649173829281_8.jpeg,}	1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	S