

2DO REPORTE TRIMESTRAL GESTION DE PROYECTOS FAIS 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJER
2020	2	JAL180301315240	Proyecto de inversión	\$ 14,866.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14866.56, modificado:14866.56}}	COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN BENITO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SANTA LUCIA EN ARANDAS JALISCO - 213069	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	213069	N	0
2020	2	JAL200201709723	Proyecto de inversión	\$ 5,593,892.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5593892.57, modificado:5593892.57}}	Conservación de camino Tipo C (7 m), de la carretera estatal 314, tramo del km 51+200 al 52+265, del 53+700 al 54+929, del 61+900 al 68+500, municipio de Arandas y Jesús María, Jalisco. Frente 2	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000123	N	0
2020	2	JAL200201708092	Proyecto de inversión	\$ 8,395,573.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8395573.86, modificado:8395573.86}}	Conservación de camino Tipo C (7 m), de la carretera estatal 314, tramo del km 51+200 al 52+265, del 53+700 al 54+929, del 61+900 al 68+500, municipio de Arandas y Jesús María, Jalisco. Frente 1	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000092	N	0
2020	2	JAL200201710730	Proyecto de inversión	\$ 8,344,517.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8344517.43, modificado:8344517.43}}	Construcción de centro comunitario en el municipio de Arandas, Jalisco	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900406	N	0
2020	2	JAL190201519385	Proyecto de inversión	\$ 635,977.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635977.38, modificado:635977.38}}	CONSTRUCCION DE TECHA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE GONZALEZ MARTINEZ EN ARANDAS JALISCO - 21747	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	21747	S	371

L.C.P. JUAN GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL ARANDAS

ABQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ARANDAS



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



2DO REPORTE TRIMESTRAL GESTION DE PROYECTOS FAIS 2020

GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:154, direccion:CALLE SAN BENITO COLONIA . 00000LLANO GRANDE, ARANDAS JALISCOCENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SANTA LUCIA,CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO 1 KM 270 METROS PASANDO LIBRAMIENTO NORTE 1 KM 2016 METROS ALA IZQUIERDA 184 METROS A LA IZQUIERDA, lon:-102.30555256, lat:20.69817682}}	31/05/2018	31/08/2018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-31/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:116890.88, importe_modificado:116890.88}}	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:0.0}}	{1315240/proy ecto_INICIO, 1315240/proy ecto_PROCE SO, 1315240/proy ecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Cabe mencionar que cuadrar en la MIDS los montos, por lo que proceso para dar de baja este proyecto JAL180301315240 COMPLEMENT ELECTRIFICACION EN CALLE SA FRANCISCO Y CALLE SANTA LUCIA número de proyecto MIDS pero no me di usuario:josedcamarena;
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}}	14/04/2020	12/07/2020	\$ 5,593,892.57	\$ 5,593,892.57	\$ 1,678,167.77	\$ 1,678,167.77	\$ 1,678,167.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-074-2020, contratista:MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5593892.57, importe_modificado:5593892.57}}	{meta1: {unidad_m edida:Kilómetro, avance:1.9}}	{1709723/proy ecto_INICIO, 1709723/proy ecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observ
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}}	14/04/2020	12/07/2020	\$ 8,395,573.86	\$ 8,395,573.86	\$ 2,518,672.16	\$ 2,518,672.16	\$ 2,518,672.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-073-2020, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8395573.86, importe_modificado:8395573.86}}	{meta1: {unidad_m edida:Kilómetro, avance:1.6}}	{1708092/proy ecto_PROC ESO, 1708092/proy ecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observ.
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}}	18/11/2019	18/12/2019	\$ 8,344,517.43	\$ 8,344,517.43	\$ 2,536,927.60	\$ -	\$ -	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-LP-454-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.549269343E7, importe_modificado:1.549269343E7}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	{1710730/proy ecto_INICIO, 1710730/proy ecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observ:
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 428 INTERIOR 0 COLONIA EL SOCORRITO, 47185 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE RAMON SANCHEZ Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE PONCIANO ARRIAGA POR LA CARRETERA ARANDAS- GDL A 1 KM 700 METROS A LA IZQUIERDA 348 , lon:-102.35097425, lat:20.7083697}}	03/06/2019	02/08/2019	\$ 635,977.38	\$ 635,977.38	\$ 635,977.38	\$ 635,977.38	\$ 635,977.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-037/2019, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:635977.38, importe_modificado:635977.38}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:467.0}}	{1519385/proy ecto_INICIO, 1519385/proy ecto_PROCE SO, 1519385/proy ecto_INICIO, 1519385/proy ecto_FIN, 1519385/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observ:

L.C.P. JUAN A. GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL ARANDAS

ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ARANDAS



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas

