

MAESTRO. CARLOS MIGUEL SOTO VEGA
JEFE DE UNIDAD DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
DIRECCION DE INVERSIÓN PÚBLICA



PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a usted enviándole un cordial y afectuoso saludo deseándole éxito en todas sus actividades, ocasión que aprovecho para hacer entrega de:

SEGUNDO TRIMESTRAL EJERCICIO DEL GASTO 2023
SEGUNDO TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO 2023
SEGUNDO TRIMESTRAL INDICADORES 2023

FINAL TRIMESTRAL EJERCICIO DEL GASTO 2022
FINAL TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO 2022
FINAL TRIMESTRAL INDICADORES 2022

Agradezco anticipadamente las atenciones que se sirva conceder a la presente quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE:

“2023 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO”
ARANDAS, JALISCO 02 AGOSTO DEL 2023.



ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS
PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



MAESTRO JOSÉ URIEL BECERRA RODRÍGUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL

PRESENTE:



Por medio del presente me dirijo a usted enviándole un cordial y afectuoso saludo deseándole éxito en todas sus actividades, ocasión que aprovecho para hacer entrega de:

SEGUNDO TRIMESTRAL EJERCICIO DEL GASTO 2023
SEGUNDO TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO 2023
SEGUNDO TRIMESTRAL INDICADORES 2023

FINAL TRIMESTRAL EJERCICIO DEL GASTO 2022
FINAL TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO 2022
FINAL TRIMESTRAL INDICADORES 2022

Agradezco anticipadamente las atenciones que se sirva conceder a la presente quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE:

“2023 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO”
ARANDAS, JALISCO 02 AGOSTO DEL 2023.

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS
PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



Ciclo	Periodo	Tiempo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Código del Indicador	Nombre del Indicador
2022	5	5	Jalisco	Arandas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2022	5	5	Jalisco	Arandas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2022	5	5	Jalisco	Arandas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2022	5	5	Jalisco	Arandas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México
2022	5	5	Jalisco	Arandas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos
2022	5	5	Jalisco	Arandas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174452	Índice de Dependencia Financiera
2022	5	5	Jalisco	Arandas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2022	5	5	Jalisco	Arandas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

[Handwritten Signature]
 Lic. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

[Handwritten Signature]
 L.C.P. NIANA GONZALEZ HERNANDEZ
 ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Análisis (%)	Pago
Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	52.94118			45	{Just1:(ciclo:2022,trim:5,Just:Otras causas,usuariojosedcamarenaa,fecha:26/06/23)}		43.90244			102.5	Validado
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	47.05882			55	{Just1:(ciclo:2022,trim:5,Just:Otras causas,usuariojosedcamarenaa,fecha:26/06/23)}		56.09756			102	Validado
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0	{Just1:(ciclo:2022,trim:5,Just:Otras causas,usuariojosedcamarenaa,fecha:26/06/23)}		0			100	Validado
Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	{(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1}*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	-5.49955	{Just1:(ciclo:2022,trim:5,Just:Otras causas,usuariojosedcamarenaa,fecha:13/01/23)}	LOS INGRESOS DISPONIBLES RECAUDADOS EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FUERON SUPERIORES A LOS INGRESOS ESTIMADOS AL INICIO DEL EJERCICIO	-5.49955	{Just1:(ciclo:2022,trim:5,Just:Otras causas,usuariojosedcamarenaa,fecha:13/01/23)}	LOS INGRESOS DISPONIBLES RECAUDADOS EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FUERON SUPERIORES A LOS INGRESOS ESTIMADOS AL INICIO DEL EJERCICIO	N/R			N/D	No Reportó
Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	36.32934			36.32934			N/R			N/D	No Reportó
Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, rdnmas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.17567			1.17567			N/R			N/D	No Reportó
Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión} / (Gasto total ejercido del FORTAMUN) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100			100			N/R			N/D	No Reportó
Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	24.40206			24.40206			N/R			N/D	No Reportó


JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


 L.C.P. JUANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
 ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



HACIENDA PÚBLICA
 GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



REPORTE FINAL EJERCICIO DEL GASTO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Jalisco	Arandas	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 216,506.00	32311	
Jalisco	Arandas	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISM	Municipio de Arandas			2 - Gasto de Inversión
Jalisco	Arandas	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 217,690.00	18405	
Jalisco	Arandas	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Arandas			2 - Gasto de Inversión
Jalisco	Arandas	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Arandas			1 - Gasto corriente
Jalisco	Arandas	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Arandas			2 - Gasto de Inversión
Jalisco	Arandas	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Arandas			1 - Gasto corriente
Jalisco	Arandas	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Arandas			1 - Gasto corriente
Jalisco	Arandas	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Arandas			1 - Gasto corriente
Jalisco	Arandas	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Arandas			1 - Gasto corriente
Jalisco	Arandas	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Arandas			1 - Gasto corriente



Secretaría de la Hacienda Pública
 03 AGO. 2023
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
 Hora: 9:50 Recibió: Alejandra Ortiz

ARC. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
(Signature)
 XAS



OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
 ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

(Signature)



HACIENDA PÚBLICA
 GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



REPORTE FINAL EJERCICIO DEL GASTO 2022

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	\$ 24,925,950.00	\$ 24,280,549.00	\$ 24,280,549.00	\$ 24,280,549.00	\$ 24,280,549.00	\$ 24,280,549.00	\$ 24,280,549.00			N/A	24064388		
614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 24,925,950.00	\$ 24,280,549.00	\$ 24,280,549.00	\$ 24,280,549.00	\$ 24,280,549.00	\$ 24,280,549.00	\$ 24,280,549.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SIN OBSERVACION
Total del Programa Presupuestario	\$ 58,146,900.00	\$ 60,370,322.00	\$ 60,370,322.00	\$ 60,370,322.00	\$ 60,370,322.00	\$ 60,370,322.00	\$ 60,370,322.00			N/A	60153572.71		
541 - Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 5,120,000.00	\$ 4,404,355.00	\$ 4,404,355.00	\$ 4,404,355.00	\$ 4,404,355.00	\$ 4,404,355.00	\$ 4,404,355.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SIN OBSERVACION
421 - Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$ 8,946,000.00	\$ 8,946,000.00	\$ 8,946,000.00	\$ 8,946,000.00	\$ 8,946,000.00	\$ 8,946,000.00	\$ 8,946,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SIN OBSERVACION
614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SIN OBSERVACION
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 22,500,000.00	\$ 26,530,706.00	\$ 26,530,706.00	\$ 26,530,706.00	\$ 26,530,706.00	\$ 26,530,706.00	\$ 26,530,706.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SIN OBSERVACION
271 - Vestuario y uniformes	\$ 360,000.00	\$ 291,831.00	\$ 291,831.00	\$ 291,831.00	\$ 291,831.00	\$ 291,831.00	\$ 291,831.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SIN OBSERVACION
311 - Energía eléctrica	\$ 14,220,000.00	\$ 16,020,000.00	\$ 16,020,000.00	\$ 16,020,000.00	\$ 16,020,000.00	\$ 16,020,000.00	\$ 16,020,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SIN OBSERVACION
911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$ 2,410,686.00	\$ 2,410,686.00	\$ 2,410,686.00	\$ 2,410,686.00	\$ 2,410,686.00	\$ 2,410,686.00	\$ 2,410,686.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SIN OBSERVACION
921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$ 1,210,214.00	\$ 1,434,200.00	\$ 1,434,200.00	\$ 1,434,200.00	\$ 1,434,200.00	\$ 1,434,200.00	\$ 1,434,200.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SIN OBSERVACION
144 - Aportaciones para seguros	\$ 380,000.00	\$ 332,544.00	\$ 332,544.00	\$ 332,544.00	\$ 332,544.00	\$ 332,544.00	\$ 332,544.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SIN OBSERVACION


 ARO JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
 GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas




 L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
 ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
 GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



REPORTE FINAL DESTINO DEL GASTO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOGLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE
2022	5	JAL220102061 754	Proyecto de inversión	371680.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371680.35, modificado:371680.35}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIV ELISA DIAZ ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO RAMIREZ DE VELASCO Y BATALLA DE PUEBLA SIN NOMBRE EN LA COLONIA PASO NUEVO EN ARANDAS JALISCO - 5888	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220102061 805	Proyecto de inversión	189359.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189359.34, modificado:189359.34}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV ELISA DIAZ ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO RAMIREZ DE VELASCO Y BATALLA DE PUEBLA SIN NOMBRE EN LA COLONIA PASO NUEVO EN ARANDAS JALISCO - 6340	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220102061 836	Proyecto de inversión	777005.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777005.97, modificado:777005.97}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIV ELISA DIAZ ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO RAMIREZ DE VELASCO Y BATALLA DE PUEBLA SIN NOMBRE EN LA COLONIA PASO NUEVO EN ARANDAS JALISCO - 6567	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220102061 858	Proyecto de inversión	290163.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.98, modificado:290163.98}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PRIV ELISA DIAZ ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO RAMIREZ DE VELASCO Y BATALLA DE PUEBLA SIN NOMBRE EN LA COLONIA PASO NUEVO EN ARANDAS JALISCO - 6771	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220102061 870	Proyecto de inversión	160775.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160775.06, modificado:160775.06}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIV ELISA DIAZ ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO RAMIREZ DE VELASCO Y BATALLA DE PUEBLA SIN NOMBRE EN LA COLONIA PASO NUEVO EN ARANDAS JALISCO - 6849	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220202070 127	Proyecto de inversión	554444.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554444.77, modificado:554444.77}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD LA CIENEGUITA, EN ARANDAS, JALISCO. - 22828	14	Jalisco	8	Arandas



ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES




OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



2022	5	JAL220202070 862	Proyecto de inversión	566752.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566752.91, modificado:566752.91}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CUAHUCTEMOC EN COLONIA MEXIQUITO, EN ARANDAS, JALISCO. - 28276	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220202071 235	Proyecto de inversión	177534.6	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177534.6, modificado:177534.6}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES FEDERACION DE OCCIDENTE Y FIDEL GRACIA EN LA COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO. - 30160	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220202071 317	Proyecto de inversión	299143.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299143.05, modificado:299143.05}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES FEDERACION DE OCCIDENTE Y FIDEL GARCIA EN LA COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 30519	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220202071 562	Proyecto de inversión	1598795.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598795.78, modificado:1598795.78}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES FEDERACION DE OCCIDENTE Y FIDEL GARCIA EN LA COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 31830	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220202071 638	Proyecto de inversión	601948.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601948.68, modificado:601948.68}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES FEDERACION DE OCCIDENTE Y FIDEL GARCIA EN LA COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 32328	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220202071 658	Proyecto de inversión	259676.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259676.51, modificado:259676.51}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES FEDERACION DE OCCIDENTE Y FIDEL GARCIA EN LA COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 32430	14	Jalisco	8	Arandas

ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



2022	5	JAL220202074 022	Proyecto de inversión	409137.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409137.01, modificado:409137.01}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 46591	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220202074 045	Proyecto de inversión	168348.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168348.86, modificado:168348.86}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 46819	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220202074 058	Proyecto de inversión	806653.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806653.17, modificado:806653.17}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 46958	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220202074 067	Proyecto de inversión	207707.7	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207707.7, modificado:207707.7}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 47103	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220202074 124	Proyecto de inversión	207956.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207956.49, modificado:207956.49}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 47703	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220302121 893	Proyecto de inversión	1018181.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018181.47, modificado:1018181.47}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE CALLESALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y MANUEL ESPERON EN LA COLONIA CENTRO EN ARANDAS JALISCO - 170303	14	Jalisco	8	Arandas

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



2022	5	JAL220302121 901	Proyecto de inversión	588369.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588369.13, modificado:588369.13}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y MANUEL ESPERON EN LA COLONIA CENTRO EN ARANDAS JALISCO - 170329	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220302121 914	Proyecto de inversión	2297147.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297147.09, modificado:2297147.09}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y MANUEL ESPERON EN LA COLONIA CENTRO EN ARANDAS JALISCO - 170468	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220302121 920	Proyecto de inversión	746243.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746243.13, modificado:746243.13}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y MANUEL ESPERON EN LA COLONIA CENTRO EN ARANDAS JALISCO - 170510	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220302121 933	Proyecto de inversión	642228.95	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642228.95, modificado:642228.95}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y MANUEL ESPERON EN LA COLONIA CENTRO EN ARANDAS JALISCO - 170611	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220302121 946	Proyecto de inversión	714732.2	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714732.2, modificado:714732.2}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ANA ROSA VELAZQUEZ ENTRE CALLES DEL FUETE Y PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOS OLIVOS EN ARANDAS JALISCO - 170657	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220302121 999	Proyecto de inversión	348588.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348588.47, modificado:348588.47}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANA ROSA VELAZQUEZ ENTRE CALLES DEL FUETE Y PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOS OLIVOS EN ARANDAS JALISCO - 170901	14	Jalisco	8	Arandas

ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



2022	5	JAL220302122 006	Proyecto de inversión	1730599.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730599.31, modificado:1730599.31}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANA ROSA VELAZQUEZ ENTRE CALLES DEL FUETE Y PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOS OLIVOS EN ARANDAS JALISCO - 170924	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220302122 014	Proyecto de inversión	680417.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680417.49, modificado:680417.49}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLEANA ROSA VELAZQUEZ ENTRE CALLES DEL FUETE Y PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOS OLIVOS EN ARANDAS JALISCO - 170973	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220302122 040	Proyecto de inversión	376732.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376732.58, modificado:376732.58}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ANA ROSA VELAZQUEZ ENTRE CALLES DEL FUETE Y PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOS OLIVOS EN ARANDAS JALISCO - 171069	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220302122 318	Proyecto de inversión	698034.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698034.03, modificado:698034.03}}	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC EN LA COMUNIDAD LOS AVIONES EN ARANDAS JALISCO - 172309	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220302122 352	Proyecto de inversión	723277.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723277.61, modificado:723277.61}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD LA RESOLANA EN ARANDAS, JALISCO. - 172436	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220302122 669	Proyecto de inversión	948992.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948992.25, modificado:948992.25}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONSELOS EN LA COLONIA CENTRO EN ARANDAS, JALISCO. - 173953	14	Jalisco	8	Arandas

ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



OBRAS
PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA
PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



2022	5	JAL220302122 711	Proyecto de inversión	396935.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396935.68, modificado:396935.68}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD EL NOGAL EN ARANDAS, JALISCO. - 174148	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220402170 115	Proyecto de inversión	459158.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459158.93, modificado:459158.93}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR COMUNITARIO PIEDRA AMARILLA EN LA COMUNIDAD PIEDRA AMARILLA EN ARANDAS JALISCO - 294438	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220402170 636	Proyecto de inversión	755460.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755460.64, modificado:755460.64}}	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO PIEDRA AMARILLA EN LA COMUNIDAD PIEDRA AMARILLA EN ARANDAS JALISCO - 296449	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220402170 775	Proyecto de inversión	589100.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589100.81, modificado:589100.81}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA COMUNITARIA TAMARA EN LA COMUNIDAD PIEDRA AMARILLA EN ARANDAS JALISCO - 297017	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220402171 124	Proyecto de inversión	755460.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755460.64, modificado:755460.64}}	CONSTRUCCION DE AULA EN LA SECUNDARIA COMUNITARIA TAMARA EN LA COMUNIDAD PIEDRA AMARILLA EN ARANDAS JALISCO - 298396	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220402172 736	Proyecto de inversión	343709.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343709.97, modificado:343709.97}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y DR CAMARENA EN LA COLONIA LOMAS LA PEÑITA EN ARANDAS JALISCO - 306907	14	Jalisco	8	Arandas

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



2022	5	JAL220402173 192	Proyecto de inversión	111477.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111477.17, modificado:111477.17}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y DR CAMARENA EN LA COLONIA LOMAS LA PEÑITA EN ARANDAS JALISCO - 309281	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220402173 244	Proyecto de inversión	567483.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567483.24, modificado:567483.24}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y DR CAMARENA EN LA COLONIA LOMAS LA PEÑITA EN ARANDAS JALISCO - 309567	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220402173 336	Proyecto de inversión	179251.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179251.12, modificado:179251.12}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y DR CAMARENA EN LA COLONIA LOMAS LA PEÑITA EN ARANDAS JALISCO - 310159	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220402173 362	Proyecto de inversión	171091.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171091.39, modificado:171091.39}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y DR CAMARENA EN LA COLONIA LOMAS LA PEÑITA EN ARANDAS JALISCO - 310318	14	Jalisco	8	Arandas
2022	5	JAL220402176 990	Proyecto de inversión	758479.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:184194.5, modificado:184194.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574285.47, modificado:574285.47}}	CONSTRUCCION DE AULA EN LA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ EN LA COMUNIDAD LA VAQUERA EN ARANDAS, JALISCO. - 326250	14	Jalisco	8	Arandas

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



OBRAS
PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



HACIENDA
PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



REPORTE FINAL DESTINO DEL GASTO 2022

TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	5888	S	40	25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. ELISA DIAZ INTERIOR SN COLONIA PASO NUEVO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FLAVIO RAMIREZ DE VELASCO Y, CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA ELISA DIAZ ENTRE LAS CALLES FAVIO ROME, lon:-102.32479872, lat:20.70710814}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	6340	S	40	25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. ELISA DIAZ INTERIOR SN COLONIA PASO NUEVO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FLAVIO RAMIREZ DE VELASCO Y, CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA ELISA DIAZ ENTRE LAS CALLES FAVIO ROME, lon:-102.32479928, lat:20.70709546}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	6567	S	40	25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. ELISA DIAZ INTERIOR SN COLONIA PASO NUEVO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FLAVIO RAMIREZ DE VELASCO Y, CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA ELISA DIAZ ENTRE LAS CALLES FAVIO ROME, lon:-102.32481672, lat:20.70707288}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	6771	S	40	25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:301.0, meta_modificada:301.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. ELISA DIAZ INTERIOR SN COLONIA PASO NUEVO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FLAVIO RAMIREZ DE VELASCO Y, CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA ELISA DIAZ ENTRE LAS CALLES FAVIO ROME, lon:-102.32481618, lat:20.70710019}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	6849	S	40	25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. ELISA DIAZ INTERIOR SN COLONIA PASO NUEVO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FLAVIO RAMIREZ DE VELASCO Y, CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA ELISA DIAZ ENTRE LAS CALLES FAVIO ROME, lon:-102.32480197, lat:20.70709295}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	22828	S	55	45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:78, direccion:RANCHERIA LA CIENEGUITA, 47189 LA CIENEGUITA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA LA CIENEGUITA CON EL CODIGO POSTAL 47189 A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA QUE LLEVA A M, lon:-102.30016261, lat:20.75765386}}

ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	28276	S	65	44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.0, meta_modificada:134.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE COLONIA MEXIQUITO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VALLARTA, CALLE LOPEZ NORDIN SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOPEZ VELARDE EN LA COLONIA MEXIQUITO CON CODIGO POSTAL 47183, lon:-102.33802295, lat:20.7103869}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	30160	S	79	49	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8, lon:-102.32284529, lat:20.70928073}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	30519	S	79	49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8, lon:-102.32284529, lat:20.70928073}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	31830	S	79	49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.0, meta_modificada:1192.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8, lon:-102.32284529, lat:20.70928073}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	32328	S	79	49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.0, meta_modificada:629.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8, lon:-102.32284529, lat:20.70928073}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	32430	S	79	49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8, lon:-102.32284529, lat:20.70928073}}

ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	46591	S	52	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y, SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTE DEL CINE SAN JAVIER, lon:-102.33697245, lat:20.72163148}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	46819	S	52	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y, SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTE DEL CINE SAN JAVIER, lon:-102.33709583, lat:20.72173648}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	46958	S	52	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y, SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTE DEL CINE SAN JAVIER, lon:-102.33705828, lat:20.72169168}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	47103	S	52	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y, SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTE DEL CINE SAN JAVIER, lon:-102.33712266, lat:20.72173684}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	47703	S	52	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y, SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTE DEL CINE SAN JAVIER, lon:-102.33704889, lat:20.7216967}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	170303	S	132	88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA LA PEÑA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y CALLE MANUEL ESPERON, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO EN LA CALLE SAN JUAN COLONIA LA PEÑA, lon:-102.34772804, lat:20.71463305}}

ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	170329	S	132	88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:578.31, meta_modificada:578.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y CALLE MANUEL ESPERON, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO EN LA CALLE SAN JUAN COLONIA LA PEÑ, lon:-102.34774757, lat:20.71466567}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	170468	S	132	88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.4, meta_modificada:1569.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y CALLE MANUEL ESPERON, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO EN LA CALLE SAN JUAN COLONIA LA PEÑ, lon:-102.34775251, lat:20.71464309}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	170510	S	132	88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.22, meta_modificada:746.22}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y CALLE MANUEL ESPERON, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO EN LA CALLE SAN JUAN COLONIA LA PEÑ, lon:-102.34776156, lat:20.71466316}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	170611	S	132	88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.5, meta_modificada:435.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y CALLE MANUEL ESPERON, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO EN LA CALLE SAN JUAN COLONIA LA PEÑ, lon:-102.34776156, lat:20.71464309}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	170657	S	90	74	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANA ROSA VELAZQUEZ COLONIA LOS OLIVOS, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FUETE Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO EN LA CALLE ANA ROSA VELAZQUEZ EN LA CO, lon:-102.3420943, lat:20.72131036}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	170901	S	90	74	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.28, meta_modificada:314.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANA ROSA VELAZQUEZ COLONIA LOS OLIVOS, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FUETE Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO EN LA CALLE ANA ROSA VELAZQUEZ EN LA CO, lon:-102.34209843, lat:20.7213086}}

ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	170924	S	90	74	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1193.19, meta_modificada:1193.19}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANA ROSA VELAZQUEZ COLONIA LOS OLIVOS, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FUETE Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO EN LA CALLE ANA ROSA VELAZQUEZ EN LA CO, lon:-102.34212246, lat:20.72130284}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	170973	S	90	74	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.39, meta_modificada:680.39}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANA ROSA VELAZQUEZ COLONIA LOS OLIVOS, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FUETE Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO EN LA CALLE ANA ROSA VELAZQUEZ EN LA CO, lon:-102.34216085, lat:20.72131036}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	171069	S	90	74	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.1, meta_modificada:261.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANA ROSA VELAZQUEZ COLONIA LOS OLIVOS, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FUETE Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO EN LA CALLE ANA ROSA VELAZQUEZ EN LA CO, lon:-102.342101, lat:20.72132541}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	172309	S	15	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.05, meta_modificada:66.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:RANCHERIA LOS AVIONES, 47187 LOS AVIONES, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA 9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO POR EL LIBRAMIENTO SUR POR LA CARRETERA SAN ISIDRO, lon:-102.336987, lat:20.666157}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	172436	S	43	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.64, meta_modificada:248.64}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:243, direccion:RANCHERIA LA RESOLANA, 47196 LA RESOLANA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS LLENDO A LA DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA TOMANDO LA CALLE MEDINA ASCENCIO UN TOTAL DE 40KM PARA LLEGAR A LA PRIMARIA MIGU, lon:-102.31993339, lat:20.82516491}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	173953	S	148	102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.68, meta_modificada:265.68}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA VIVANCO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE RAMON SANCHEZ Y CALLE MANUEL M DIEGUEZ, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS JALISCO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN , lon:-102.35121474, lat:20.70999669}}

ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Arandas	174148	S	30	23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.27, meta_modificada:15.27}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:RANCHERIA EL NOGAL, 47186 EL NOGAL, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS TOMANDO LA CARRETERA ARANDAS GUADALAJARA DE LA GLORIETA EL AGAVE A 500 METROS DOBLAS HACIA LA DERECHA DONDE SE VEN DOS NEGOC, lon:-102.38427723, lat:20.73260643}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Arandas	294438	S	2	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.84, meta_modificada:43.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:331, direccion:RANCHERIA PIEDRA AMARILLA, 47197 PIEDRA AMARILLA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , TOMANDO DE REFERENCIA LA DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA YENDO POR LA CALLE ALLENDE TOMANDO UN TOTAL DE 15 KILÓMETROS DE FORMA LINEAL EN LO CUAL SE PASA, lon:-102.232699, lat:20.890744}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Arandas	296449	S	2	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.05, meta_modificada:66.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:331, direccion:RANCHERIA PIEDRA AMARILLA, 47197 PIEDRA AMARILLA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , TOMANDO DE REFERENCIA LA DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA YENDO POR LA CALLE ALLENDE TOMANDO UN TOTAL DE 15 KILÓMETROS DE FORMA LINEAL EN LO CUAL SE PASAR, lon:-102.232699, lat:20.890744}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Arandas	297017	S	6	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.59, meta_modificada:46.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:331, direccion:RANCHERIA PIEDRA AMARILLA, 47197 PIEDRA AMARILLA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , TOMANDO DE REFERENCIA LA DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA YENDO POR LA CALLE ALLENDE TOMANDO UN TOTAL DE 15 KILÓMETROS DE FORMA LINEAL EN LO CUAL SE PASA, lon:-102.232699, lat:20.890744}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Arandas	298396	S	6	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.05, meta_modificada:66.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:331, direccion:RANCHERIA PIEDRA AMARILLA, 47197 PIEDRA AMARILLA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , TOMANDO DE REFERENCIA LA DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA YENDO POR LA CALLE ALLENDE TOMANDO UN TOTAL DE 15 KILÓMETROS DE FORMA LINEAL EN LO CUAL SE PASAR, lon:-102.232699, lat:20.890744}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Arandas	306907	S	17	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y CALLE DR. CAMARENA, TOMANDO LA CALLE CONSTITUYENTES DESDE LA ZONA CENTRO DE ARANDAS ES NECESARIO RECORRER 700 METROS Y TOMAR, lon:-102.3472677, lat:20.71338868}}

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	309281	S	17	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.97, meta_modificada:112.97}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y CALLE DR. CAMARENA, TOMANDO LA CALLE CONSTITUYENTES DESDE LA ZONA CENTRO DE ARANDAS ES NECESARIO RECORRER 700 METROS Y TOMA, lon:-102.3472677, lat:20.71338868}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	309567	S	17	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.62, meta_modificada:350.62}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y CALLE DR. CAMARENA, TOMANDO LA CALLE CONSTITUYENTES DESDE LA ZONA CENTRO DE ARANDAS ES NECESARIO RECORRER 700 METROS Y TOMA, lon:-102.3472677, lat:20.71338868}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	310159	S	17	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.37, meta_modificada:183.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y CALLE DR. CAMARENA, TOMANDO LA CALLE CONSTITUYENTES DESDE LA ZONA CENTRO DE ARANDAS ES NECESARIO RECORRER 700 METROS Y TOMA, lon:-102.3472677, lat:20.71338868}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	310318	S	17	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.3, meta_modificada:67.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ PATIÑO Y CALLE DR. CAMARENA, TOMANDO LA CALLE CONSTITUYENTES DESDE LA ZONA CENTRO DE ARANDAS ES NECESARIO RECORRER 700 METROS Y TOMA, lon:-102.3472677, lat:20.71338868}}
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	326250	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.8, meta_modificada:16.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:337, direccion:RANCHERIA LA VAQUERA, 47197 LA VAQUERA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , TOMANDO LA GLORIETA DEL CHARRO DE ARANDAS JALISCO SIENDO EL LIBRAMIENTO NORTE TOMANDO LA CARRETERA QUE LLEVA A MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ CONOCIDA COMO AGUA NE, lon:-102.213692, lat:20.85615}}

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



REPORTE FINAL DESTINO DEL GASTO 2022

FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
05/03/2022	18/04/2022	\$ 371,680.35	\$ 371,680.35	\$ 371,680.35	\$ 371,680.35	\$ 371,680.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-02/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1788984.7, importe_modificado:1788984.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}}	{2061754/proyecto_INICIO, 2061754/proyecto_FIN, 2061754/proyecto_PROCESO, 2061754/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
05/03/2022	18/04/2022	\$ 189,359.34	\$ 189,359.34	\$ 189,359.34	\$ 189,359.34	\$ 189,359.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-02/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1788984.7, importe_modificado:1788984.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}}	{2061805/proyecto_INICIO, 2061805/proyecto_PROCESO, 2061805/proyecto_FIN, 2061805/proyecto_INICIO, 2061805/proyecto_FIN, 2061805/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
05/03/2022	18/04/2022	\$ 777,005.97	\$ 777,005.97	\$ 777,005.97	\$ 777,005.97	\$ 777,005.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-02/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1788984.7, importe_modificado:1788984.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}}	{2061836/proyecto_FIN, 2061836/proyecto_INICIO, 2061836/proyecto_PROCESO, 2061836/proyecto_INICIO, 2061836/proyecto_PROCESO, 2061836/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
05/03/2022	18/04/2022	\$ 290,163.98	\$ 290,163.98	\$ 290,163.98	\$ 290,163.98	\$ 290,163.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-02/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1788984.7, importe_modificado:1788984.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:301.0}}	{2061858/proyecto_PROCESO, 2061858/proyecto_INICIO, 2061858/proyecto_FIN, 2061858/proyecto_PROCESO, 2061858/proyecto_FIN, 2061858/proyecto_INICIO, 2061858/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
05/03/2022	18/04/2022	\$ 160,775.06	\$ 160,775.06	\$ 160,775.06	\$ 160,775.06	\$ 160,775.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-02/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1788984.7, importe_modificado:1788984.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}}	{2061870/proyecto_INICIO, 2061870/proyecto_PROCESO, 2061870/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
21/04/2022	20/05/2022	\$ 554,444.77	\$ 554,444.77	\$ 554,444.77	\$ 554,444.77	\$ 554,444.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-11/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:554444.77, importe_modificado:554444.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}}	{2070127/proyecto_INICIO, 2070127/proyecto_FIN, 2070127/proyecto_PROCESO, 2070127/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



11/04/2022	10/05/2022	\$	566,752.91	\$	566,752.91	\$	566,752.91	\$	566,752.91	\$	566,752.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-09/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:566752.91, importe_modificado:566752.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.0}}	{2070862/proyecto_FIN, 2070862/proyecto_INICIO, 2070862/proyecto_PROCESO, 2070862/proyecto_INICIO, 2070862/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
23/03/2022	22/04/2022	\$	177,534.60	\$	177,534.60	\$	177,534.60	\$	177,534.60	\$	177,534.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2937098.62, importe_modificado:2937098.62}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}	{2071235/proyecto_PROCESO, 2071235/proyecto_INICIO, 2071235/proyecto_FIN, 2071235/proyecto_INICIO, 2071235/proyecto_FIN, 2071235/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
23/03/2022	22/04/2022	\$	299,143.05	\$	299,143.05	\$	299,143.05	\$	299,143.05	\$	299,143.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2937098.62, importe_modificado:2937098.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}}	{2071317/proyecto_INICIO, 2071317/proyecto_FIN, 2071317/proyecto_PROCESO, 2071317/proyecto_INICIO, 2071317/proyecto_FIN, 2071317/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
23/03/2022	22/04/2022	\$	1,598,795.78	\$	1,598,795.78	\$	1,598,795.78	\$	1,598,795.78	\$	1,598,795.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2937098.62, importe_modificado:2937098.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1192.0}}	{2071562/proyecto_INICIO, 2071562/proyecto_FIN, 2071562/proyecto_PROCESO, 2071562/proyecto_INICIO, 2071562/proyecto_PROCESO, 2071562/proyecto_FIN, 2071562/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
23/03/2022	22/04/2022	\$	601,948.68	\$	601,948.68	\$	601,948.68	\$	601,948.68	\$	601,948.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2937098.62, importe_modificado:2937098.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.0}}	{2071638/proyecto_INICIO, 2071638/proyecto_FIN, 2071638/proyecto_PROCESO, 2071638/proyecto_INICIO, 2071638/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
23/03/2022	22/04/2022	\$	259,676.51	\$	259,676.51	\$	259,676.51	\$	259,676.51	\$	259,676.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2937098.62, importe_modificado:2937098.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}}	{2071658/proyecto_FIN, 2071658/proyecto_PROCESO, 2071658/proyecto_INICIO, 2071658/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



21/03/2022	19/04/2022	\$	409,137.01	\$	409,137.01	\$	409,137.01	\$	409,137.01	\$	409,137.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1799803.23, importe_modificado:1799803.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}	{2074022/proyecto_FIN, 2074022/proyecto_PROCESO, 2074022/proyecto_INICIO, 2074022/proyecto_FIN, 2074022/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
21/03/2022	19/04/2022	\$	168,348.86	\$	168,348.86	\$	168,348.86	\$	168,348.86	\$	168,348.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1799803.23, importe_modificado:1799803.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}}	{2074045/proyecto_PROCESO, 2074045/proyecto_INICIO, 2074045/proyecto_PROCESO, 2074045/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
21/03/2022	19/04/2022	\$	806,653.17	\$	806,653.17	\$	806,653.17	\$	806,653.17	\$	806,653.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1799803.23, importe_modificado:1799803.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}	{2074058/proyecto_INICIO, 2074058/proyecto_FIN, 2074058/proyecto_PROCESO, 2074058/proyecto_FIN, 2074058/proyecto_PROCESO, 2074058/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
21/03/2022	19/04/2022	\$	207,707.70	\$	207,707.70	\$	207,707.70	\$	207,707.70	\$	207,707.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1799803.23, importe_modificado:1799803.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}}	{2074067/proyecto_PROCESO, 2074067/proyecto_FIN, 2074067/proyecto_PROCESO, 2074067/proyecto_INICIO, 2074067/proyecto_PROCESO, 2074067/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
21/03/2022	19/04/2022	\$	207,956.49	\$	207,956.49	\$	207,956.49	\$	207,956.49	\$	207,956.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1799803.23, importe_modificado:1799803.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}}	{2074124/proyecto_FIN, 2074124/proyecto_PROCESO, 2074124/proyecto_INICIO, 2074124/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
06/07/2022	19/08/2022	\$	1,018,181.47	\$	1,018,181.47	\$	1,018,181.47	\$	1,018,181.47	\$	1,018,181.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-20/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:5292169.77, importe_modificado:5292169.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}}	{2121893/proyecto_INICIO, 2121893/proyecto_PROCESO, 2121893/proyecto_INICIO, 2121893/proyecto_FIN, 2121893/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



06/07/2022	19/08/2022	\$	588,369.13	\$	588,369.13	\$	588,369.13	\$	588,369.13	\$	588,369.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-20/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:5292169.77, importe_modificado:5292169.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.31}}	{2121901/proyecto_PROCESO, 2121901/proyecto_INICIO, 2121901/proyecto_PROCESO, 2121901/proyecto_FIN, 2121901/proyecto_INICIO, 2121901/proyecto_PROCESO, 2121901/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
06/07/2022	19/08/2022	\$	2,297,147.09	\$	2,297,147.09	\$	2,297,147.09	\$	2,297,147.09	\$	2,297,147.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-20/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:5292169.77, importe_modificado:5292169.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.4}}	{2121914/proyecto_INICIO, 2121914/proyecto_FIN, 2121914/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
06/07/2022	19/08/2022	\$	746,243.13	\$	746,243.13	\$	746,243.13	\$	746,243.13	\$	746,243.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-20/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:5292169.77, importe_modificado:5292169.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.22}}	{2121920/proyecto_INICIO, 2121920/proyecto_FIN, 2121920/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
06/07/2022	19/08/2022	\$	642,228.95	\$	642,228.95	\$	642,228.95	\$	642,228.95	\$	642,228.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-20/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:5292169.77, importe_modificado:5292169.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.5}}	{2121933/proyecto_PROCESO, 2121933/proyecto_INICIO, 2121933/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
05/07/2022	19/08/2022	\$	714,732.20	\$	714,732.20	\$	714,732.20	\$	714,732.20	\$	714,732.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-19/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:3851070.05, importe_modificado:3851070.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}}	{2121946/proyecto_PROCESO, 2121946/proyecto_INICIO, 2121946/proyecto_PROCESO, 2121946/proyecto_FIN, 2121946/proyecto_INICIO, 2121946/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
05/07/2022	19/08/2022	\$	348,588.47	\$	348,588.47	\$	348,588.47	\$	348,588.47	\$	348,588.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-19/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:3851070.05, importe_modificado:3851070.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.28}}	{2121999/proyecto_FIN, 2121999/proyecto_INICIO, 2121999/proyecto_FIN, 2121999/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



05/07/2022	19/08/2022	\$	1,730,599.31	\$	1,730,599.31	\$	1,730,599.31	\$	1,730,599.31	\$	1,730,599.31	1,730,599.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-19/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:3851070.05, importe_modificado:3851070.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1193.19}}	{2122006/proyecto_INICIO, 2122006/proyecto_PROCESO, 2122006/proyecto_FIN, 2122006/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
05/07/2022	19/08/2022	\$	680,417.49	\$	680,417.49	\$	680,417.49	\$	680,417.49	\$	680,417.49	680,417.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-19/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:3851070.05, importe_modificado:3851070.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.39}}	{2122014/proyecto_INICIO, 2122014/proyecto_PROCESO, 2122014/proyecto_FIN, 2122014/proyecto_PROCESO, 2122014/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
05/07/2022	19/08/2022	\$	376,732.58	\$	376,732.58	\$	376,732.58	\$	376,732.58	\$	376,732.58	376,732.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-19/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:3851070.05, importe_modificado:3851070.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.1}}	{2122040/proyecto_INICIO, 2122040/proyecto_PROCESO, 2122040/proyecto_FIN, 2122040/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
25/07/2022	07/09/2022	\$	698,034.03	\$	698,034.03	\$	698,034.03	\$	698,034.03	\$	698,034.03	698,034.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-24/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:698034.03, importe_modificado:698034.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.05}}	{2122318/proyecto_PROCESO, 2122318/proyecto_INICIO, 2122318/proyecto_FIN, 2122318/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
18/07/2022	31/08/2022	\$	723,277.61	\$	723,277.61	\$	723,277.61	\$	723,277.61	\$	723,277.61	723,277.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-23/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:723277.61, importe_modificado:723277.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.64}}	{2122352/proyecto_FIN, 2122352/proyecto_PROCESO, 2122352/proyecto_INICIO, 2122352/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
18/07/2022	18/08/2022	\$	948,992.25	\$	948,992.25	\$	948,992.25	\$	948,992.25	\$	948,992.25	948,992.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-22/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:948992.25, importe_modificado:948992.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.68}}	{2122669/proyecto_INICIO, 2122669/proyecto_PROCESO, 2122669/proyecto_FIN, 2122669/proyecto_INICIO, 2122669/proyecto_PROCESO, 2122669/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



26/07/2022	24/08/2022	\$	396,935.68	\$	396,935.68	\$	396,935.68	\$	396,935.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-25/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:396935.68, importe_modificado:396935.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.27}}	{2122711/proyecto_FIN, 2122711/proyecto_PROCESO, 2122711/proyecto_INICIO, 2122711/proyecto_PROCESO, 2122711/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
24/10/2022	30/12/2022	\$	459,158.93	\$	459,158.93	\$	459,158.93	\$	459,158.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-34/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1214619.57, importe_modificado:1214619.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.84}}	{2170115/proyecto_INICIO, 2170115/proyecto_FIN, 2170115/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
24/10/2022	30/12/2022	\$	755,460.64	\$	755,460.64	\$	755,460.64	\$	755,460.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-34/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1214619.57, importe_modificado:1214619.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.05}}	{2170636/proyecto_INICIO, 2170636/proyecto_FIN, 2170636/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
24/10/2022	30/12/2022	\$	589,100.81	\$	589,100.81	\$	589,100.81	\$	589,100.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-33/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1344561.45, importe_modificado:1344561.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.59}}	{2170775/proyecto_INICIO, 2170775/proyecto_FIN, 2170775/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
24/10/2022	30/12/2022	\$	755,460.64	\$	755,460.64	\$	755,460.64	\$	755,460.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-33/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1344561.45, importe_modificado:1344561.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.05}}	{2171124/proyecto_INICIO, 2171124/proyecto_FIN, 2171124/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
21/10/2022	30/12/2022	\$	343,709.97	\$	343,709.97	\$	343,709.97	\$	343,709.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-32/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1373012.89, importe_modificado:1373012.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}	{2172736/proyecto_INICIO, 2172736/proyecto_PROCESO, 2172736/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



21/10/2022	30/11/2022	\$	111,477.17	\$	111,477.17	\$	111,477.17	\$	111,477.17	\$	111,477.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-32/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1373012.89, importe_modificado:1373012.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.97}}	{2173192/proyecto_INICIO, 2173192/proyecto_PROCESO, 2173192/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
21/10/2022	30/11/2022	\$	567,483.24	\$	567,483.24	\$	567,483.24	\$	567,483.24	\$	567,483.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-32/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1373012.89, importe_modificado:1373012.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.62}}	{2173244/proyecto_PROCESO, 2173244/proyecto_FIN, 2173244/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
21/10/2022	30/11/2022	\$	179,251.12	\$	179,251.12	\$	179,251.12	\$	179,251.12	\$	179,251.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-32/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1373012.89, importe_modificado:1373012.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.37}}	{2173336/proyecto_INICIO, 2173336/proyecto_FIN, 2173336/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
21/10/2022	30/11/2022	\$	171,091.39	\$	171,091.39	\$	171,091.39	\$	171,091.39	\$	171,091.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-32/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1373012.89, importe_modificado:1373012.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.3}}	{2173362/proyecto_INICIO, 2173362/proyecto_FIN, 2173362/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
30/11/2022	30/11/2022	\$	758,479.97	\$	758,479.97	\$	758,479.97	\$	758,479.97	\$	758,479.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-37/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:574285.47, importe_modificado:574285.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}}	{2176990/proyecto_INICIO, 2176990/proyecto_FIN, 2176990/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas

