

2DO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2021											
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2021	2	JAL210201930516	Proyecto de inversión	1176656.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176656.02, modificado:1176656.02}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO DE VELAZCO Y ALLENDE COLONIA PROVIDENCIA EN ARANDAS JALISCO - 70116	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	2	JAL210201930520	Proyecto de inversión	422725.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422725.91, modificado:422725.91}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO DE VELAZCO Y ALLENDE COLONIA PROVIDENCIA EN ARANDAS JALISCO - 70151	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	2	JAL210201933077	Proyecto de inversión	1200716.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200716.55, modificado:1200716.55}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE ENTRE CALLES PEDRO VELAZQUEZ Y PRIVADA EN COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 80580	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	2	JAL210201930984	Proyecto de inversión	1350373.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350373.01, modificado:1350373.01}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE MORA O JUAN LOPEZ LOPEZ ENTRE CALLES ELENA ASCENCIO Y CUAUHTEMOC EN COLONIA SAN PEDRO EN ARANDAS JALISCO - 72223	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	2	JAL210201930985	Proyecto de inversión	442748.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442748.81, modificado:442748.81}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE MORA O JUAN LOPEZ LOPEZ ENTRE CALLES ELENA ASCENCIO Y CUAUHTEMOC EN COLONIA SAN PEDRO EN ARANDAS JALISCO - 72225	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	2	JAL210201933081	Proyecto de inversión	506743.4	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506743.4, modificado:506743.4}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE ENTRE CALLES PEDRO VELAZQUEZ Y PRIVADA EN COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 80593	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	2	JAL210201930522	Proyecto de inversión	106929.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106929.99, modificado:106929.99}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO DE VELAZCO Y ALLENDE COLONIA PROVIDENCIA EN ARANDAS JALISCO - 70156	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	2	JAL210201930538	Proyecto de inversión	195648.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195648.48, modificado:195648.48}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO DE VELAZCO Y ALLENDE COLONIA PROVIDENCIA EN ARANDAS JALISCO - 70225	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	2	JAL210201930983	Proyecto de inversión	213186.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213186.78, modificado:213186.78}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE MORA O JUAN LOPEZ LOPEZ ENTRE CALLES ELENA ASCENCIO Y CUAUHTEMOC EN COLONIA SAN PEDRO EN ARANDAS JALISCO - 72222	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	2	JAL210201930986	Proyecto de inversión	78443.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78443.26, modificado:78443.26}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE GUADALUPE MORA O JUAN LOPEZ LOPEZ ENTRE CALLES ELENA ASCENCIO Y CUAUHTEMOC EN COLONIA SAN PEDRO EN ARANDAS JALISCO - 72227	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	2	JAL210201933091	Proyecto de inversión	188801.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188801.33, modificado:188801.33}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE ENTRE CALLES PEDRO VELAZQUEZ Y PRIVADA EN COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 80625	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	2	JAL210201933096	Proyecto de inversión	193921.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193921.07, modificado:193921.07}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE ENTRE CALLES PEDRO VELAZQUEZ Y PRIVADA EN COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 80650	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	2	JAL210201930541	Proyecto de inversión	195411.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195411.21, modificado:195411.21}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO DE VELAZCO Y ALLENDE COLONIA PROVIDENCIA EN ARANDAS JALISCO - 70245	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	2	JAL210201919977	Proyecto de inversión	197297.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197297.13, modificado:197297.13}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES PUERTA DEL SOL Y LA LUNA EN ARANDAS, JALISCO. - 37578	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	2	JAL210201930987	Proyecto de inversión	197905.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197905.27, modificado:197905.27}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUADALUPE MORA O JUAN LOPEZ LOPEZ ENTRE CALLES ELENA ASCENCIO Y CUAUHTEMOC EN COLONIA SAN PEDRO EN ARANDAS JALISCO - 72232	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2021	2	JAL210201931609	Proyecto de inversión	208187.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208187.17, modificado:208187.17}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE ENTRE CALLES PEDRO VELAZQUEZ Y PRIVADA EN COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 75004	14	Jalisco	8	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

ZDO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2021

DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO
CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO
Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	70116	S	42	39		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO 58 CINCUENTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FLAVIO ROMERO DE VELAZCO, CALLE PINO SUAREZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SAN PEDRO ENTRE C, lon:-102.32681094, lat:20.70712808}}	12-04-2021	11-06-2021	\$ 1,176,656.02
Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	70151	S	42	39		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada:463.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO 58 CINCUENTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FLAVIO ROMERO DE VELAZCO, CALLE PINO SUAREZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SAN PEDRO ENTRE C, lon:-102.32680551, lat:20.70718327}}	12-04-2021	11-06-2021	\$ 422,725.91
Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	80580	S	51	44		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.11, meta_modificada:888.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE 20 VEINTE INTERIOR SN COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PEDRO VELAZQUEZ Y PRIVADA SN, CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE EN, lon:-102.32355608, lat:20.70804634}}	19-04-2021	18-06-2021	\$ 1,200,716.55
Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	72223	S	68	62		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE MORA 242 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ELENA ASCENCIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUAN JOSE MORALES ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE GUADALU, lon:-102.34241098, lat:20.69616937}}	15-04-2021	14-06-2021	\$ 1,350,373.01
Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	72225	S	68	62		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE MORA 252 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ELENA ASCENCIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUAN JOSE MORALES ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE GUADAL, lon:-102.34243243, lat:20.69617941}}	15-04-2021	14-06-2021	\$ 442,748.81
Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	80593	S	51	44		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.05, meta_modificada:382.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE 20 INTERIOR SN COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PEDRO VELAZQUEZ Y PRIVADA SN, CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE ENTRE CA, lon:-102.32352524, lat:20.70788075}}	19-04-2021	18-06-2021	\$ 506,743.40
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	70156	S	42	39		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO 58 CINCUENTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FLAVIO ROMERO DE VELAZCO, CALLE PINO SUAREZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SAN PEDRO ENTRE C, lon:-102.32681094, lat:20.70719331}}	12-04-2021	11-06-2021	\$ 106,929.99
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	70225	S	42	39		{meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO 58 CINCUENTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FLAVIO ROMERO DE VELAZCO, CALLE PINO SUAREZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SAN PEDRO ENTRE C, lon:-102.32681094, lat:20.70713309}}	12-04-2021	11-06-2021	\$ 195,648.48
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	72222	S	68	62		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE MORA 252 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ELENA ASCENCIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUAN JOSE MORALES ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE GUADALUPE MORA O JUAN LOPEZ LOPE, lon:-102.34245389, lat:20.69613926}}	15-04-2021	14-06-2021	\$ 213,186.78
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	72227	S	68	62		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE MORA 252 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ELENA ASCENCIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUAN JOSE MORALES ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE GUADALUPE MORA O JUAN LOPEZ LOPE, lon:-102.3424217, lat:20.69616937}}	15-04-2021	14-06-2021	\$ 78,443.26
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	80625	S	51	44		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:34.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE 20 INTERIOR SN COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PEDRO VELAZQUEZ Y PRIVADA SN, CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE ENTRE CA, lon:-102.32351987, lat:20.70787574}}	19-04-2021	18-06-2021	\$ 188,801.33
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	80650	S	51	44		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:222.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE 20 INTERIOR SN COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PEDRO VELAZQUEZ Y PRIVADA SN, CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE ENTRE CA, lon:-102.32352524, lat:20.70786068}}	19-04-2021	18-06-2021	\$ 193,921.07
Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	70245	S	42	39		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO 58 CINCUENTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FLAVIO ROMERO VELAZCO, CALLE PINO SUAREZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SAN PEDRO ENTRE CALL, lon:-102.32680558, lat:20.70714815}}	12-04-2021	11-06-2021	\$ 195,411.21
Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	37578	S	56	49		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:113 CIENTO TRECE INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PUERTA DE SOL Y CALLE LA LUNA, CALLE PEDRO VELAZQUEZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES PUERTA DEL SO, lon:-102.31965806, lat:20.70949316}}	20-04-2021	28-06-2021	\$ 197,297.13
Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	72232	S	68	62		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE MORA 252 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ELENA ASCENCIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUAN JOSE MORALES ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE GUADALUPE MORA O JUAN LOPEZ LOPE, lon:-102.34244316, lat:20.69617941}}	15-04-2021	14-06-2021	\$ 197,905.27
Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARANDAS	75004	S	51	44		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE 20 INTERIOR SN COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PEDRO VELAZQUEZ Y PRIVADA SN, CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE ENTRE CA, lon:-102.32352744, lat:20.70786621}}	19-04-2021	18-06-2021	\$ 208,187.17

ZDO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2021

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
\$ 1,176,656.02	\$ 1,176,656.02	\$ 1,176,656.02	\$ 1,176,656.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-08/2021, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2097371.61, importe_modificado:2097371.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}}	{1930516/proyecto_PROCESO, 1930516/proyecto_FIN, 1930516/proyecto_PROCESO, 1930516/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 422,725.91	\$ 422,725.91	\$ 422,725.91	\$ 422,725.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-08/2021, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2097371.61, importe_modificado:2097371.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.0}}	{1930520/proyecto_FIN, 1930520/proyecto_PROCESO, 1930520/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,200,716.55	\$ 1,200,716.55	\$ 1,200,716.55	\$ 1,200,716.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-10/2021, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2298369.52, importe_modificado:2298369.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.11}}	{1933077/proyecto_FIN, 1933077/proyecto_PROCESO, 1933077/proyecto_INICIO, 1933077/proyecto_PROCESO, 1933077/proyecto_FIN, 1933077/proyecto_PROCESO, 1933077/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,350,373.01	\$ 1,350,373.01	\$ 1,350,373.01	\$ 1,350,373.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-09/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2282657.13, importe_modificado:2282657.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}}	{1930984/proyecto_INICIO, 1930984/proyecto_PROCESO, 1930984/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 442,748.81	\$ 442,748.81	\$ 442,748.81	\$ 442,748.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-09/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2282657.13, importe_modificado:2282657.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}}	{1930985/proyecto_FIN, 1930985/proyecto_PROCESO, 1930985/proyecto_FIN, 1930985/proyecto_PROCESO, 1930985/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 506,743.40	\$ 506,743.40	\$ 506,743.40	\$ 506,743.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-10/2021, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2298369.52, importe_modificado:2298369.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.05}}	{1933081/proyecto_PROCESO, 1933081/proyecto_INICIO, 1933081/proyecto_FIN, 1933081/proyecto_PROCESO, 1933081/proyecto_INICIO, 1933081/proyecto_FIN, 1933081/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 106,929.99	\$ 106,929.99	\$ 106,929.99	\$ 106,929.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-08/2021, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2097371.61, importe_modificado:2097371.61}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}	{1930522/proyecto_FIN, 1930522/proyecto_INICIO, 1930522/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 195,648.48	\$ 195,648.48	\$ 195,648.48	\$ 195,648.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-08/2021, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2097371.61, importe_modificado:2097371.61}}	{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:17.0}}	{1930538/proyecto_INICIO, 1930538/proyecto_PROCESO, 1930538/proyecto_FIN, 1930538/proyecto_PROCESO, 1930538/proyecto_FIN, 1930538/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 213,186.78	\$ 213,186.78	\$ 213,186.78	\$ 213,186.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-09/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2282657.13, importe_modificado:2282657.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}}	{1930983/proyecto_INICIO, 1930983/proyecto_FIN, 1930983/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 78,443.26	\$ 78,443.26	\$ 78,443.26	\$ 78,443.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-09/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2282657.13, importe_modificado:2282657.13}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}	{1930986/proyecto_FIN, 1930986/proyecto_PROCESO, 1930986/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 188,801.33	\$ 188,801.33	\$ 188,801.33	\$ 188,801.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-10/2021, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2298369.52, importe_modificado:2298369.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}}	{1933091/proyecto_INICIO, 1933091/proyecto_PROCESO, 1933091/proyecto_INICIO, 1933091/proyecto_PROCESO, 1933091/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 193,921.07	\$ 193,921.07	\$ 193,921.07	\$ 193,921.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-10/2021, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2298369.52, importe_modificado:2298369.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}	{1933096/proyecto_INICIO, 1933096/proyecto_PROCESO, 1933096/proyecto_FIN, 1933096/proyecto_INICIO, 1933096/proyecto_FIN, 1933096/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 195,411.21	\$ 195,411.21	\$ 195,411.21	\$ 195,411.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-08/2021, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2097371.61, importe_modificado:2097371.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}}	{1930541/proyecto_FIN, 1930541/proyecto_PROCESO, 1930541/proyecto_INICIO, 1930541/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 118,378.28	\$ 118,378.28	\$ 118,378.28	\$ 118,378.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-11/2021, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:197297.13, importe_modificado:197297.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}}	{1919977/proyecto_INICIO, 1919977/proyecto_PROCESO, 1919977/proyecto_FIN, 1919977/proyecto_PROCESO, 1919977/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 197,905.27	\$ 197,905.27	\$ 197,905.27	\$ 197,905.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-09/2021, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2282657.13, importe_modificado:2282657.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}}	{1930987/proyecto_FIN, 1930987/proyecto_PROCESO, 1930987/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 208,187.17	\$ 208,187.17	\$ 208,187.17	\$ 208,187.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-10/2021, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2298369.52, importe_modificado:2298369.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}}	{1931609/proyecto_FIN, 1931609/proyecto_PROCESO, 1931609/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones