

2DO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2022

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE
2022	2	JAL220202071638	Proyecto de inversión	\$ 601,948.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601948.68, modificado:601948.68}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES FEDERACION DE OCCIDENTE Y FIDEL GARCIA EN LA COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 32328	14	Jalisco	8
2022	2	JAL220202074067	Proyecto de inversión	\$ 207,707.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207707.7, modificado:207707.7}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 47103	14	Jalisco	8
2022	2	JAL220202074124	Proyecto de inversión	\$ 207,956.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207956.49, modificado:207956.49}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 47703	14	Jalisco	8
2022	2	JAL220202071658	Proyecto de inversión	\$ 259,676.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259676.51, modificado:259676.51}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES FEDERACION DE OCCIDENTE Y FIDEL GARCIA EN LA COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 32430	14	Jalisco	8
2022	2	JAL220202074058	Proyecto de inversión	\$ 806,653.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806653.17, modificado:806653.17}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 46958	14	Jalisco	8
2022	2	JAL220202074022	Proyecto de inversión	\$ 409,137.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409137.01, modificado:409137.01}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 46591	14	Jalisco	8

2022	2	JAL220202074045	Proyecto de inversión	\$ 168,348.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168348.86, modificado:168348.86}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y SIN NOMBRE EN LA COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 46819	14	Jalisco	8
2022	2	JAL220202071317	Proyecto de inversión	\$ 299,143.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299143.05, modificado:299143.05}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES FEDERACION DE OCCIDENTE Y FIDEL GARCIA EN LA COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 30519	14	Jalisco	8
2022	2	JAL220102061870	Proyecto de inversión	\$ 160,775.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160775.06, modificado:160775.06}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIV ELISA DIAZ ENTRE CALLES FLAVIO ROMERO RAMIREZ DE VELASCO Y BATALLA DE PUEBLA SIN NOMBRE EN LA COLONIA PASO NUEVO EN ARANDAS JALISCO - 6849	14	Jalisco	8
2022	2	JAL220202070127	Proyecto de inversión	\$ 554,444.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554444.77, modificado:554444.77}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD LA CIENEGUITA, EN ARANDAS, JALISCO. - 22828	14	Jalisco	8
2022	2	JAL220202070862	Proyecto de inversión	\$ 566,752.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566752.91, modificado:566752.91}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CUAHUCTEMOC EN COLONIA MEXIQUITO, EN ARANDAS, JALISCO. - 28276	14	Jalisco	8
2022	2	JAL220202071235	Proyecto de inversión	\$ 177,534.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177534.6, modificado:177534.6}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES FEDERACION DE OCCIDENTE Y FIDEL GRACIA EN LA COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO. - 30160	14	Jalisco	8
2022	2	JAL220202071562	Proyecto de inversión	\$ 1,598,795.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598795.78, modificado:1598795.78}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE CALLES FEDERACION DE OCCIDENTE Y FIDEL GARCIA EN LA COLONIA CAJA POPULAR EN ARANDAS JALISCO - 31830	14	Jalisco	8

2DO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2022

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	32328	S	79	49		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 629.0, meta_modificada: 629.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	47103	S	52	32		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 215.0, meta_modificada: 215.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	47703	S	52	32		{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 77.0, meta_modificada: 77.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	32430	S	79	49		{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 206.0, meta_modificada: 206.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	46958	S	52	32		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 550.0, meta_modificada: 550.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	46591	S	52	32		{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 98.0, meta_modificada: 98.0}}

Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	46819	S	52	32		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	30519	S	79	49		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	6849	S	40	25		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	22828	S	55	45		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Arandas	28276	S	65	44		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.0, meta_modificada:134.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Arandas	30160	S	79	49		{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}
Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	31830	S	79	49		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.0, meta_modificada:1192.0}}

2DO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2022

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO
TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8, lon:-102.32284529, lat:20.70928073}}	23-03-2022	22-04-2022	\$ 601,948.68	\$ 601,948.68	\$ 601,948.68	\$ 601,948.68
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTA DEL CINE SAN JAVIER, lon:-102.33712266, lat:20.72173684}}	21-03-2022	19-04-2022	\$ 207,707.70	\$ 207,707.70	\$ 207,707.70	\$ 207,707.70
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTA DEL CINE SAN JAVIER, lon:-102.33704889, lat:20.7216967}}	21-03-2022	19-04-2022	\$ 207,956.49	\$ 207,956.49	\$ 207,956.49	\$ 207,956.49
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8, lon:-102.32284529, lat:20.70928073}}	23-03-2022	22-04-2022	\$ 259,676.51	\$ 259,676.51	\$ 259,676.51	\$ 259,676.51
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTA DEL CINE SAN JAVIER, lon:-102.33705828, lat:20.72169168}}	21-03-2022	19-04-2022	\$ 806,653.17	\$ 806,653.17	\$ 806,653.17	\$ 806,653.17
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTA DEL CINE SAN JAVIER, lon:-102.33697245, lat:20.72163148}}	21-03-2022	19-04-2022	\$ 409,137.01	\$ 409,137.01	\$ 409,137.01	\$ 409,137.01

1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAR CARIBE ENTRANDO POR LA ALDAMA ENFRENTA DEL CINE SAN JAVIER, lon:-102.33709583, lat:20.72173648}}	21-03-2022	19-04-2022	\$ 168,348.86	\$ 168,348.86	\$ 168,348.86	\$ 168,348.86
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8, lon:-102.32284529, lat:20.70928073}}	23-03-2022	22-04-2022	\$ 299,143.05	\$ 299,143.05	\$ 299,143.05	\$ 299,143.05
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. ELISA DIAZ INTERIOR SN COLONIA PASO NUEVO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FLAVIO RAMIREZ DE VELASCO Y , CALLE ELISA DIAZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIVADA ELISA DIAZ ENTRE LAS CALLES FAVIO ROME, lon:-102.32480197, lat:20.70709295}}	05-03-2022	18-04-2022	\$ 160,775.06	\$ 160,775.06	\$ 160,775.06	\$ 160,775.06
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:78, direccion:RANCHERIA LA CIENEGUITA, 47189 LA CIENEGUITA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA LA CIENEGUITA CON EL CODIGO POSTAL 47189 A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA QUE LLEVA A M, lon:-102.30016261, lat:20.75765386}}	21-04-2022	20-05-2022	\$ 404,402.54	\$ 404,402.54	\$ 404,402.54	\$ 404,402.54
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE COLONIA MEXIQUITO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VALLARTA, CALLE LOPEZ NORDIN SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOPEZ VELARDE EN LA COLONIA MEXIQUITO CON CONDIGO POSTAL 47183, lon:-102.33802295, lat:20.7103869}}	11-04-2022	10-05-2022	\$ 544,089.43	\$ 544,089.43	\$ 544,089.43	\$ 544,089.43
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8, lon:-102.32284529, lat:20.70928073}}	23-03-2022	22-04-2022	\$ 177,534.60	\$ 177,534.60	\$ 177,534.60	\$ 177,534.60
1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA CAJA POPULAR, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FEDERACION DE OCCIDENTE Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE JUAN ANGULO VILLA SE ENCUENTRA EN LA CALL DANIEL CAMACHO CON EL CODIGO POSTAL 47180 A 2.8, lon:-102.32284529, lat:20.70928073}}	23-03-2022	22-04-2022	\$ 1,598,795.78	\$ 1,598,795.78	\$ 1,598,795.78	\$ 1,598,795.78

2DO REPORTE TRIMESTRAL DESTINO DEL GASTO FAIS 2022

AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCES_ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
\$ 601,948.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2937098.62, importe_modificado:2937098.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.0}}	{2071638/proyecto_INICIO, 2071638/proyecto_FIN, 2071638/proyecto_PROCESO, 2071638/proyecto_INICIO, 2071638/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 207,707.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1799803.23, importe_modificado:1799803.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}}	{2074067/proyecto_PROCESO, 2074067/proyecto_FIN, 2074067/proyecto_INICIO, 2074067/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 207,956.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1799803.23, importe_modificado:1799803.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}}	{2074124/proyecto_FIN, 2074124/proyecto_PROCESO, 2074124/proyecto_INICIO, 2074124/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 259,676.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2937098.62, importe_modificado:2937098.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}}	{2071658/proyecto_FIN, 2071658/proyecto_PROCESO, 2071658/proyecto_FIN, 2071658/proyecto_INICIO, 2071658/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 806,653.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1799803.23, importe_modificado:1799803.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}	{2074058/proyecto_INICIO, 2074058/proyecto_FIN, 2074058/proyecto_PROCESO, 2074058/proyecto_FIN, 2074058/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 409,137.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1799803.23, importe_modificado:1799803.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}	{2074022/proyecto_FIN, 2074022/proyecto_PROCESO, 2074022/proyecto_INICIO, 2074022/proyecto_FIN, 2074022/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

\$ 168,348.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2022, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1799803.23, importe_modificado:1799803.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}}	{2074045/proyecto_PROCESO, 2074045/proyecto_INICIO, 2074045/proyecto_FIN, 2074045/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 299,143.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2937098.62, importe_modificado:2937098.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}}	{2071317/proyecto_INICIO, 2071317/proyecto_FIN, 2071317/proyecto_PROCESO, 2071317/proyecto_FIN, 2071317/proyecto_INICIO, 2071317/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 160,775.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}}	{2061870/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 404,402.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-11/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:554444.77, importe_modificado:554444.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}}	{2070127/proyecto_INICIO, 2070127/proyecto_FIN, 2070127/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 544,089.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-09/2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:566752.91, importe_modificado:566752.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.0}}	{2070862/proyecto_FIN, 2070862/proyecto_INICIO, 2070862/proyecto_PROCESO, 2070862/proyecto_INICIO, 2070862/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 177,534.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2937098.62, importe_modificado:2937098.62}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}	{2071235/proyecto_PROCESO, 2071235/proyecto_INICIO, 2071235/proyecto_FIN, 2071235/proyecto_INICIO, 2071235/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,598,795.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2022, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2937098.62, importe_modificado:2937098.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1192.0}}	{2071562/proyecto_INICIO, 2071562/proyecto_FIN, 2071562/proyecto_PROCESO, 2071562/proyecto_INICIO, 2071562/proyecto_FIN, 2071562/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones