

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  
 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  
 Programa de Infraestructura 2017  
 Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria  
 Avance Físico-Financiero Mensual (PR - 03)



RAMO 15. EJERCICIO FISCAL: 2017 FORNADO PR - 03

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: APOYO EN ZONAS URBANO MARGINALES FECHA DE ELABORACIÓN: 30/10/2017  
 CIUDAD O ZONA METROPOLITANA: ARAHUAZ ACTIVIDAD PRIORITARIA: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017 VERTIENTE(S) ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA HOJA 1 DE 1  
 INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE ARAHUAZ TIPO DE INTERVENCIÓN: GENERAL NUEVO PERIODO: OCTUBRE

NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA EN PESOS												AVANCE %			
	SUBSIDIO APROBADO				SUBSIDIO EJERCIDO EN EL MES				SUBSIDIO EJERCIDO ACUMULADO				FÍSICO		FINANCIERO	
	TOTAL	FED.	EST.	MON.	TOTAL	FED.	EST.	MON.	TOTAL	FED.	EST.	MON.	MESES	ACTIV.	MESES	ACTIV.
PARQUE RECREATIVO COLONIA MEXIQUITO	\$2,500,000.00	\$600,000.00	\$925,340.00	\$974,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	04	04	0.001	0.001
SUMA HOJA	\$600,000.00	\$23,340.00	\$74,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SUMA MODALIDAD	\$600,000.00	\$23,340.00	\$74,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JALISCO

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Vd. Bn.

LIC. ENGRACIA A. VUELVAS ACUÑA  
 DELEGADO ESTATAL DE LA SEDATU

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del programa por parte de los particulares en los establecimientos en el programa\*

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  
 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  
 Programa de Infraestructura 2017  
 Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria  
 Avance Físico-Financiero Mensual (PR - 03)



Ramo 15. EJERCICIO FISCAL: 2017 FORMATO PR - 03

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO FECHA DE ELABORACIÓN: 30/11/2017  
 CIUDAD O ZONA METROPOLITANA: ARAUCAS HOJA 1 DE 1  
 INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE ARAUCAS PERIODO: SEPTIEMBRE  
 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: APOYO EN ZONAS URBANO MARGINALES  
 ACTIVIDAD PRIORITARIA: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017 VERTIENTE (R) ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
 TIPO DE INTERVENCIÓN: GENERAL SUJEO

NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA DE PRESOS												AVANCE %			
	SUBSIDIO APROBADO				SUBSIDIO EJERCIDO EN EL MES				SUBSIDIO EJERCIDO ACUMULADO				FÍSICO		FINANCIERO	
	TOTAL	FED.	EST.	MIN.	TOTAL	FED.	EST.	MIN.	TOTAL	FED.	EST.	MIN.	MESES	ACUM.	MESES	ACUM.
PARQUE RECREATIVO COLONIA MEXIQUITO	21,500,000.00	8600,000.00	8925,340.00	3974,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00					01	01	0.00%	0.00%
<b>SUMA MENA</b>	<b>8600,000.00</b>	<b>8925,340.00</b>	<b>3974,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>SUMA MODALIDAD</b>	<b>8600,000.00</b>	<b>8925,340.00</b>	<b>3974,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE ARAUCAS, JALISCO  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Vo. Bo.  
 LIC. ENGRACIA A. VUELVAS ACUÑA  
 DELEGADO ESTATAL DE LA SEDATU

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  
 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  
 Programa de Infraestructura Urbana y Vivienda  
 Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria  
 Avance Fisico-Financiero Mensual (PR - 03)



Formo 13. FORMA 13 - 03

ESTADIDAD FEDERATIVA: JALISCO  
 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: APOYO EN ZONAS URBANAS IMAGINADAS  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2017  
 CIUDAD O ZONA METROPOLITANA: AMARUAS  
 ACTIVIDAD PRIORITARIA: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017 VERTIENTE (B) ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA  
 HOJA 1 DE 1  
 INSTANCIA ABOGADA: H. AJUNTAMIENTO DE AMARUAS  
 TIPO DE EMERGENCIA: GENERAL NUEVO  
 PERIODO: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA EN PESOS												SUMAS 4			
	MONTADO APROBADO				MONTADO EJERCIDO EN EL MES				MONTADO EJERCIDO ACUMULADO				FÍSICO		FINANCIERO	
	TOTAL	FED.	EST.	MM.	TOTAL	FED.	EST.	MM.	TOTAL	FED.	EST.	MM.	MESES	ACUM.	MESES	ACUM.
PARQUE RECREATIVO COLONIA MEXIQUITO	32,500,000.00	3600,000.00	3925,340.00	374,660.00	32,500,000.00	3600,000.00	3925,340.00	374,660.00	32,500,000.00	3600,000.00	3925,340.00	374,660.00	100%	100%	100.00%	100.00%
<b>SUMA HOJA</b>	32,500,000.00	3600,000.00	3925,340.00	374,660.00	32,500,000.00	3600,000.00	3925,340.00	374,660.00	32,500,000.00	3600,000.00	3925,340.00	374,660.00				
<b>SUMA MEDALDAS</b>	32,500,000.00	3600,000.00	3925,340.00	374,660.00	32,500,000.00	3600,000.00	3925,340.00	374,660.00	32,500,000.00	3600,000.00	3925,340.00	374,660.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AMARUAS, JALISCO

*[Signature]*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Vo. Bo.

LIC. ENGRACIA A. VUELVAS ACURA  
 DELEGADO ESTATAL DE LA SEDATU

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*